

Übersicht Liesborner Weg 19, 13507 Berlin – Stand 28.09.2026

Zwei getrennte Bauvorhaben, beide für CREST Living GmbH & Co. KG. Achtung: Alle CREST-Firmen haben ihren Sitz am Liesborner Weg 19 – die Adresse allein sagt nichts über die Baustelle. Maßgeblich ist die Zeile „BV:“ auf dem Beleg. Zahlungen laut Kontoauszügen 02/2024, 08–09/2024 und 01/2025–04/2026 (übrige Monate fehlen in Drive).

	Villa (Bestand) – Projekt 0200 „ALT“	Neubau Butterfly Houses 19 a + b – Projekt 1150 „NEU“
Zeitraum	Jan. 2024 – Dez. 2024 (Nachträge bis Apr. 2025)	Mai 2025 – Dez. 2025 (laufend)
Auftrag	kein schriftlicher Auftrag in Drive; Beauftragung über CREST-Baustellenprotokolle + Nachtragsangebot 175	Bauvertrag HLS, Anlage 1 Zahlungsplan vom 15.05.2025: Pauschal 300.000,00 € brutto (unterschiedener Vertrag nicht in Drive)
Gewerke	Sanitärobjekte/Armaturen, Heizung (Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich)	Klima, Lüftung, Heizung inkl. Wärmepumpe + FBH, Sanitär – je Haus
Abgerechnet (brutto)	gültig: 20.514,41 € (RE 2024-47, 2025-17); ungültig/ohne Nr.: 22.862,60 € (Dok. 159, 176)	309.318,89 € (8 Rechnungen inkl. Nachtrag)
Offen	Dok. 159 + 176 = 22.862,60 € → neue Schlussrechnung 20.000 € netto / 23.800 € brutto	8. AR 11.000 €, Restrate 4.000 €, Sicherheitseinbehalte, Schlussrechnung

1. Villa – Liesborner Weg 19 (Projekt 0200)

Beleg	Datum	Adressiert an	Gewerk	Netto	Brutto	Zahlung	Status / To-do
RE 2024-47	16.04.2024	CREST Living	Sanitärobjekte, Montage Armaturen	12.481,00	14.852,39	nicht belegbar	Kontoauszüge Apr.–Jul. 2024 besorgen
Dok. 159	03.12.2024	CREST Investment	Heizung – hydraulischer Abgleich	270,00	321,30	keine	OFFEN – nur Angebotsnr.; in neue SR übernommen
Dok. 176 (SR)	05.01.2025	CREST Investment	Fußbodenheizung (12 % Rabatt)	18.942,26	22.541,30	keine	OFFEN – nur Angebotsnr.; in neue SR übernommen
NA 175	05.01.2025	CREST Living	Nachtragsangebot Sanitärobjekte	5.605,00	6.669,95	–	Angebot
Dok. 175	05.01.2025	CREST Investment	Sanitär-Nachtrag	5.605,00	6.669,95	–	Vorversion von RE 2025-8
RE 2025-8	28.03.2025	CREST Investment	Sanitär-Nachtrag	5.605,00	6.669,95	keine	durch 2025-17 ersetzt → Stornorechnung schreiben
RE 2025-17	14.04.2025	CREST Living	Sanitär-Nachtrag (korrigiert)	4.758,00	5.662,02	19.09.2025: 5.662,02	bezahlt
NEU: SR FBH	(Entwurf)	CREST Living	Fußbodenheizung + hydr. Abgleich	20.000,00	23.800,00	–	ersetzt Dok. 159 + 176; Nr./Datum vergeben

Neue Schlussrechnung Fußbodenheizung: Positionen zu Listenpreisen 21.795,30 € netto (FBH 21.525,30 + hydr. Abgleich 270,00), Nachlass 1.795,30 € → 20.000,00 € netto + 3.800,00 € USt = 23.800,00 € brutto. Hinweis: Dok. 176 hatte 12 % Rabatt (= 19.212,26 € netto); die 20.000 € liegen 787,74 € netto darüber.

2. Neubau Butterfly Houses – Liesborner Weg 19 a + b (Projekt 1150)

Getrennt wurde nach Haus, nicht nach Gewerk: je Haus ein Komplettangebot; Klima, Lüftung, Heizung inkl. Wärmepumpe/FBH und Sanitär sind Titel innerhalb der Angebote. Beauftragt wurde dann eine gemeinsame Pauschale für beide Häuser (Raten nach Bauphasen). (Eine Trennung nach Gewerk und Haus gab es bei Scharfenberger Str. 26 – Angebote 102–105 und 43–45 –, nicht hier.)

Angebote – Endstände (Vorversionen: 202, 203, 213, 233 v1/v2, 234 v1/v2)

Angebot	Datum	Haus	Klima	Lüftung	Heizung inkl. WP + FBH	Sanitär	Diverses	Summe brutto
233 (v3)	14.04.2025	19 a – Haus 1	13.897,41	12.376,60	68.383,51	61.495,43	1.319,71	157.472,66
234 (v3)	14.04.2025	19 b – Haus 2	13.897,41	11.620,95	68.383,51	59.976,99	1.319,71	155.198,57
		zusammen	27.794,82	23.997,55	136.767,02	121.472,42	2.639,42	312.671,23

Auftrag: Pauschale 300.000 € brutto ($\approx 4\%$ unter den Angeboten) · Zahlungsplan-Raten: Rohinstallation 45.000 / 60.000 · FBH 45.000 · Heizraum/Klima/WP 60.000 / 45.000 · Armaturen 30.000 · Inbetriebnahme + Abnahme 15.000.

Nachträge

Nachtrag	Datum	Inhalt	Brutto	Status
NA 1 – 216	12.06. / 21.10.2025	Verstärkungen, Wandöffnung UG (COSMO gestrichen)	5.200,00	CREST hat 5.200 € NETTO freigegeben; abgerechnet als 5.200 € BRUTTO → 830,25 € netto zu wenig
NA 2 – 282 (= 283)	12.10.2025	Erdleitungen Schmutz- und Trinkwasser	8.118,89	abgerechnet in 2025-70; Nr. 282/283 doppelt
NA 2 – 217	12.06. / 22.07.2025	Umsetzen UP-Körper (6–8 Std.)	653,55 – 808,25	nicht abgerechnet – beauftragt?
Angebot 230	15.11.2025	Wasserzählerschacht (optional)	1.231,32	nicht abgerechnet – beauftragt?

Rechnungen und Zahlungen

Rechnung	Datum	Rate / Inhalt	Brutto	Gezahlt	Datum Zahlung	Bemerkung (Verwendungszweck CREST)
1. AR 2025-28	20.05.2025	Rohinstallation 1	45.000,00	33.308,77	26.05.2025	abzgl. BU, SE 10 %, Bauabzug 15 % (5.878,02)
2. AR 2025-35	11.06.2025	Rohinstallation 2	60.000,00	44.411,69	18.06.2025	abzgl. BU, SE 10 %, Skonto, Bauabzug (7.837,36)
3. AR 2025-37	01.07.2025	Fußbodenheizung	45.000,00	33.308,77	14.07.2025	abzgl. BU, Skonto, Bauabzug (5.878,02)
4. AR 2025-43	24.07.2025	Heizraum/Klima/WP 1	60.000,00	52.249,05	04.08. + 04.09.2025	Bauabzug 7.837,36 am 04.09. nachgezahlt
5. AR 2025-69	12.10.2025	Heizraum/Klima/WP 2	45.000,00	39.186,79	16.10.2025	abzgl. BU, SE 10 %, Skonto
6. AR 2025-70	12.10.2025	Nachträge 1 + 2	13.318,89	11.957,03	29.10.2025	CREST-Prüfblatt: 12.844,01 freigegeben
7. AR 2025-79	21.10.2025	Armaturen	30.000,00	26.124,52	29.10.2025	
8. AR 2025-98	16.12.2025	Teil Inbetriebnahme/Abnahme	11.000,00	0,00	–	OFFEN – keine Zahlung bis Apr. 2026
Summe			309.318,89	240.546,62		Differenz 68.772,27 (Einbehalte, Bauabzug, Skonto, BU, 8. AR)

Offene Punkte Neubau

• 8. AR 2025-98 über 11.000 € unbezahlt → erinnern. • Restrate 4.000 € der Pauschale (15.000 – 11.000) noch nicht abgerechnet → mit Schlussrechnung. • Sicherheitseinbehalt 10 %: rechnerisch 28.500 € auf die Raten + 1.427,11 € auf den Nachtrag → nach Abnahme/Bürgschaft zurückfordern. • Bauabzugsteuer 19.593,40 € (1.–3. AR) hat CREST ans Finanzamt abgeführt → beim Finanzamt anrechnen lassen, keine Forderung an CREST. • Nachtrag 1: 830,25 € netto zu wenig abgerechnet (siehe oben). • Unterschriebenen Bauvertrag HLS suchen.

Wichtig für beide Projekte: Laut CREST-Prüfblatt war die Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) nur bis 02.07.2026 gültig. Ohne neue Bescheinigung darf CREST von jeder Zahlung 15 % Bauabzugsteuer einbehalten – bei der neuen Schlussrechnung wären das 3.570,00 €.