Gesamtmappe BV Liesborner Weg 19, 13507 Berlin

Villa (Projekt 0200) und Neubau Butterfly Houses 19 a + b (Projekt 1150) · Auftraggeber CREST Living GmbH & Co. KG · LEANS Tech GmbH · Stand 19.10.2026

Hinweis: Schlussrechnungen sind Entwürfe (Rechnungsnummer, Datum und Bankverbindung noch offen). Fachunternehmererklärungen sind zur Unterschrift vorbereitet. Einträge im Inhaltsverzeichnis sind anklickbar; die Lesezeichen im PDF-Viewer führen ebenfalls zu jedem Dokument.

	Übersicht Villa und Neubau 19 a + b	2
A	**Villa – BV Liesborner Weg 19 (Projekt 0200)**	4
A1	Schlussrechnung kumuliert, alle Villa-Leistungen – 17.000,00 € brutto (Entwurf)	5
A2	Schlussrechnung nur Fußbodenheizung – 17.000,00 € brutto (Entwurf, alternativ zu A1)	8
A3	Fachunternehmererklärung Heizung (Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich)	9
A4	Fachunternehmererklärung Sanitär	10
A5	Mailentwurf an CREST (mit Punkten vor dem Versand)	11
A6	Original: 2024-04-16 RE-2024-47 CREST-Living Sanitaer 14.852,39 UNKLAR	13
A7	Original: 2024-12-03 Dok-159 CREST-Investment hydr-Abgleich 321,30 OFFEN	15
A8	Original: 2025-01-05 Dok-176 CREST-Investment Fussbodenheizung 22.541,30 OFFEN	16
A9	Original: 2025-01-05 NA-175 CREST-Living Nachtragsangebot-Sanitaer 6.669,95 ANGEBOT	17
A10	Original: 2025-01-05 Dok-175 CREST-Investment Sanitaer-Nachtrag 6.669,95 ERSETZT	19
A11	Original: 2025-03-28 RE-2025-8 CREST-Investment Sanitaer-Nachtrag 6.669,95 STORNIEREN	21
A12	Original: 2025-04-14 RE-2025-17 CREST-Living Sanitaer-Nachtrag 5.662,02 BEZAHLT	23
B	**Neubau Butterfly Houses – Liesborner Weg 19 a + b (Projekt 1150)**	25
B1	Schlussrechnung kumuliert mit Zahlungsaufstellung – Zahlbetrag 45.745,31 € (Entwurf)	26
B2	Fachunternehmererklärung Heizung inkl. Wärmepumpe und Fußbodenheizung	28
B3	Fachunternehmererklärung Sanitär	29
B4	Fachunternehmererklärung Lüftung	30
B5	Fachunternehmererklärung Klima	31
B6	Auftrag: 2025-05-15 Anlage1 Zahlungsplan Pauschal 300.000 brutto	32
B7	Auftrag: 2025-05-15 Bauzeitenplanung CREST	33
B8	Angebot: 2025-04-14 ANGEBOT-233 Haus1 19a 157.472,66	34
B9	Angebot: 2025-04-14 ANGEBOT-234 Haus2 19b 155.198,57	40
B10	Nachtrag: 2025-10-12 NA-2 282 8.118,89	46
B11	Nachtrag: 2025-10-21 NA-1 216 5.200,00	48
B12	Rechnung: 01 2025-05-20 1.AR 2025-28 45.000 bezahlt	49
B13	Rechnung: 02 2025-06-11 2.AR 2025-35 60.000 bezahlt	50
B14	Rechnung: 03 2025-07-01 3.AR 2025-37 45.000 bezahlt	51
B15	Rechnung: 04 2025-07-24 4.AR 2025-43 60.000 bezahlt	52
B16	Rechnung: 05 2025-10-12 5.AR 2025-69 45.000 bezahlt	53
B17	Rechnung: 06a 2025-10-12 NT-Rechnung 2025-70 18.166,94 Urfassung	54
B18	Rechnung: 06b 2025-10-12 6.AR 2025-70 13.318,89 korrigiert	55
B19	Rechnung: 06c 2025-10-15 CREST-Pruefblatt 2025-70 freigegeben 12.844,01	56
B20	Rechnung: 07 2025-10-21 7.AR 2025-79 30.000 bezahlt	59
B21	Rechnung: 08 2025-12-16 8.AR 2025-98 11.000 OFFEN	60

Übersicht Liesborner Weg 19, 13507 Berlin – Stand 29.09.2026

Zwei getrennte Bauvorhaben, beide für CREST Living GmbH & Co. KG. Achtung: Alle CREST-Firmen haben ihren Sitz am Liesborner Weg 19 – die Adresse allein sagt nichts über die Baustelle. Maßgeblich ist die Zeile „BV:“ auf dem Beleg. Zahlungen laut Kontoauszügen 02/2024, 08–09/2024 und 01/2025–04/2026 (übrige Monate fehlen in Drive).

	Villa (Bestand) – Projekt 0200 „ALT“	**Neubau Butterfly Houses 19 a + b – Projekt 1150 „NEU“**
Zeitraum	Nov. 2023 – Dez. 2024 (Rechnungen bis Apr. 2025)	Mai 2025 – Dez. 2025 (laufend)
Auftrag	kein schriftlicher Auftrag in Drive; Beauftragung über CREST-Baustellenprotokolle + Nachtragsangebot 175	Bauvertrag HLS, Anlage 1 Zahlungsplan vom 15.05.2025: Pauschal 300.000,00 € brutto (unterschriebener Vertrag nicht in Drive)
Gewerke	Sanitärobjekte/Armaturen, Heizung (Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich)	Klima, Lüftung, Heizung inkl. Wärmepumpe + FBH, Sanitär – je Haus
Abgerechnet (brutto)	gültig: 20.514,41 € (RE 2024-47, 2025-17); ungültig/ohne Nr.: 22.862,60 € (Dok. 159, 176)	309.318,89 € (8 Rechnungen inkl. Nachtrag)
Offen	Dok. 159 + 176 = 22.862,60 € → neue Schlussrechnung 17.000 € brutto (20.000 brutto abzgl. 3.000 Gas/Trinkwasser)	8. AR 11.000 €, Restrate 4.000 €, Sicherheitseinbehalte, Schlussrechnung

1. Villa – Liesborner Weg 19 (Projekt 0200)

Beleg	**Datum**	**Adressiert an**	**Gewerk**	**Netto**	**Brutto**	**Zahlung**	**Status / To-do**
RE 2024-47	16.04.2024	CREST Living	Sanitärobjekte, Montage Armaturen	12.481,00	14.852,39	nicht belegbar	Kontoauszüge Apr.–Jul. 2024 besorgen
Dok. 159	03.12.2024	CREST Investment	Heizung – hydraulischer Abgleich	270,00	321,30	keine	OFFEN – nur Angebotsnr.; in neue SR übernommen
Dok. 176 (SR)	05.01.2025	CREST Investment	Fußbodenheizung (12 % Rabatt)	18.942,26	22.541,30	keine	OFFEN – nur Angebotsnr.; in neue SR übernommen
NA 175	05.01.2025	CREST Living	Nachtragsangebot Sanitärobjekte	5.605,00	6.669,95	–	Angebot
Dok. 175	05.01.2025	CREST Investment	Sanitär-Nachtrag	5.605,00	6.669,95	–	Vorversion von RE 2025-8
RE 2025-8	28.03.2025	CREST Investment	Sanitär-Nachtrag	5.605,00	6.669,95	keine	durch 2025-17 ersetzt → Stornorechnung schreiben
RE 2025-17	14.04.2025	CREST Living	Sanitär-Nachtrag (korrigiert)	4.758,00	5.662,02	19.09.2025: 5.662,02	bezahlt
NEU: SR FBH	(Entwurf)	CREST Living	FBH + hydr. Abgleich, abzgl. Gas/TW	14.285,71	17.000,00	–	ersetzt Dok. 159 + 176; Nr./Datum vergeben

Neue Schlussrechnung Fußbodenheizung: Positionen zu Listenpreisen 21.795,30 € netto (FBH 21.525,30 + hydr. Abgleich 270,00), pauschaliert auf 20.000,00 € brutto, abzgl. Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser 3.000,00 € brutto → 17.000,00 € brutto (14.285,71 € netto + 2.714,29 € USt). Hinweis: Dok. 176 hatte 12 % Rabatt (= 19.212,26 € netto); die 20.000 € liegen 787,74 € netto darüber. Gleichwertig als kumulierte Schlussrechnung über alle Villa-Leistungen: Gesamtleistung 31.524,71 € netto / 37.514,41 € brutto, abzgl. RE 2024-47 und RE 2025-17 → gleicher Zahlbetrag 17.000,00 €. Nur eine der beiden Fassungen versenden. Leistungszeitraum laut CREST-Protokollen 11.2023 – 03.12.2024.

2. Neubau Butterfly Houses – Liesborner Weg 19 a + b (Projekt 1150)

Getrennt wurde nach Haus, nicht nach Gewerk: je Haus ein Komplettangebot; Klima, Lüftung, Heizung inkl. Wärmepumpe/FBH und Sanitär sind Titel innerhalb der Angebote. Beauftragt wurde dann eine gemeinsame Pauschale für beide Häuser (Raten nach Bauphasen). (Eine Trennung nach Gewerk und Haus gab es bei Scharfenberger Str. 26 – Angebote 102–105 und 43–45 –, nicht hier.)

Angebote – Endstände (Vorversionen: 202, 203, 213, 233 v1/v2, 234 v1/v2)

Angebot	Datum	Haus	Klima	Lüftung	Heizung inkl. WP + FBH	Sanitär	Diverses	Summe brutto
233 (v3)	14.04.2025	19 a – Haus 1	13.897,41	12.376,60	68.383,51	61.495,43	1.319,71	157.472,66
234 (v3)	14.04.2025	19 b – Haus 2	13.897,41	11.620,95	68.383,51	59.976,99	1.319,71	155.198,57
		zusammen	27.794,82	23.997,55	136.767,02	121.472,42	2.639,42	312.671,23

Auftrag: Pauschale 300.000 € brutto (≈ 4 % unter den Angeboten) · Zahlungsplan-Raten: Rohinstallation 45.000 / 60.000 · FBH 45.000 · Heizraum/Klima/WP 60.000 / 45.000 · Armaturen 30.000 · Inbetriebnahme + Abnahme 15.000.

Nachträge

Nachtrag	Datum	Inhalt	Brutto	Status
NA 1 – 216	12.06. / 21.10.2025	Verstärkungen, Wandöffnung UG (COSMO gestrichen)	5.200,00	CREST hat 5.200 € NETTO freigegeben; abgerechnet als 5.200 € BRUTTO → 830,25 € netto zu wenig
NA 2 – 282 (= 283)	12.10.2025	Erdleitungen Schmutz- und Trinkwasser	8.118,89	abgerechnet in 2025-70; Nr. 282/283 doppelt
NA 2 – 217	12.06. / 22.07.2025	Umsetzen UP-Körper (6–8 Std.)	653,55 – 808,25	nicht abgerechnet – beauftragt?
Angebot 230	15.11.2025	Wasserzählerschacht (optional)	1.231,32	nicht abgerechnet – beauftragt?

Rechnungen und Zahlungen

Rechnung	Datum	Rate / Inhalt	Brutto	Gezahlt	Datum Zahlung	Bemerkung (Verwendungszweck CREST)
1. AR 2025-28	20.05.2025	Rohinstallation 1	45.000,00	33.308,77	26.05.2025	abzgl. BU, SE 10 %, Bauabzug 15 % (5.878,02)
2. AR 2025-35	11.06.2025	Rohinstallation 2	60.000,00	44.411,69	18.06.2025	abzgl. BU, SE 10 %, Skonto, Bauabzug (7.837,36)
3. AR 2025-37	01.07.2025	Fußbodenheizung	45.000,00	33.308,77	14.07.2025	abzgl. BU, Skonto, Bauabzug (5.878,02)
4. AR 2025-43	24.07.2025	Heizraum/Klima/WP 1	60.000,00	52.249,05	04.08. + 04.09.2025	Bauabzug 7.837,36 am 04.09. nachgezahlt
5. AR 2025-69	12.10.2025	Heizraum/Klima/WP 2	45.000,00	39.186,79	16.10.2025	abzgl. BU, SE 10 %, Skonto
6. AR 2025-70	12.10.2025	Nachträge 1 + 2	13.318,89	11.957,03	29.10.2025	CREST-Prüfblatt: 12.844,01 freigegeben
7. AR 2025-79	21.10.2025	Armaturen	30.000,00	26.124,52	29.10.2025	
8. AR 2025-98	16.12.2025	Teil Inbetriebnahme/Abnahme	11.000,00	0,00	–	OFFEN – keine Zahlung bis Apr. 2026
Summe			309.318,89	240.546,62		Differenz 68.772,27 (Einbehalte, Bauabzug, Skonto, BU, 8. AR)

Offene Punkte Neubau

• 8. AR 2025-98 über 11.000 € unbezahlt → erinnern. • Restrate 4.000 € der Pauschale (15.000 − 11.000) noch nicht abgerechnet → mit Schlussrechnung. • Sicherheitseinbehalt 10 %: rechnerisch 28.500 € auf die Raten + 1.427,11 € auf den Nachtrag → nach Abnahme/Bürgschaft zurückfordern. • Bauabzugsteuer 19.593,40 € (1.–3. AR) hat CREST ans Finanzamt abgeführt → beim Finanzamt anrechnen lassen, keine Forderung an CREST. • Nachtrag 1: 830,25 € netto zu wenig abgerechnet (siehe oben). • Unterschriebenen Bauvertrag HLS suchen. • Kumulierte Schlussrechnung (Entwurf, beide Häuser): Gesamtleistung 314.306,89 € − 8 AR 309.318,89 € = Rest 4.988,00 € + offene 8. AR 11.000,00 € + Sicherheitseinbehalt 29.757,31 € = Zahlbetrag 45.745,31 €.

Wichtig für beide Projekte: Laut CREST-Prüfblatt war die Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) nur bis 02.07.2026 gültig. Eine neuere Bescheinigung liegt nicht in Drive (geprüft 29.09.2026). Ohne neue Bescheinigung darf CREST von jeder Zahlung 15 % Bauabzugsteuer einbehalten – bei der neuen Villa-Schlussrechnung wären das 2.550,00 €. Bankverbindung vor dem Versand festlegen: Der Entwurf nennt die Berliner Volksbank, die letzte Rechnung 2026-43 dagegen N26 (Kontoinhaber Semir Redzic privat).

A · Villa

BV Liesborner Weg 19 (Projekt 0200)
Schlussrechnung, Fachunternehmererklärungen, Mailentwurf, Original-Belege

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer: 2026-___
Rechnungsdatum: __.__.2026
Zahlungsbedingungen: 10 Tage
Fälligkeitsdatum: __.__.2026

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG (kumuliert)

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin (Villa)
Gewerke: Sanitär (Sanitärobjekte, Armaturenmontage) und Heizung (Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich)
Leistungszeitraum: 11.2023 – 03.12.2024

Diese Schlussrechnung fasst alle Leistungen am BV zusammen, die bisher einzeln abgerechnet wurden. Die bereits gestellten Rechnungen werden mit Netto- und Steuerbetrag abgezogen.

A. Leistungsaufstellung

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt netto
1	Sanitärobjekte liefern und montieren, Armaturen montieren (abgerechnet mit RE 2024-47 vom 16.04.2024)				
	Dachgeschoss (DG)				
1.1	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.1)	1,00	Stk.	789,00 €	789,00 €
1.2	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.2)	1,00	Stk.	65,00 €	65,00 €
1.3	Unterputz-Waschtischarmatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.4)	1,00	Stk.	109,00 €	109,00 €
1.4	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.5)	1,00	Stk.	229,00 €	229,00 €
1.5	Siphon schwarz matt liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.6)	1,00	Stk.	89,00 €	89,00 €
	Obergeschoss (OG)				
1.6	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.1)	3,00	Stk.	789,00 €	2.367,00 €
1.7	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.2)	3,00	Stk.	65,00 €	195,00 €
1.8	Wandwaschbecken TWG71 Mineralguss weiß matt mit Siphon (RE 2024-47 Pos. 1.2.3.1)	2,00	Stk.	589,00 €	1.178,00 €
1.9	Wandwaschbecken PB2035 Mineralguss weiß matt mit Siphon (RE 2024-47 Pos. 1.2.3.2)	1,00	Stk.	579,00 €	579,00 €
1.10	Unterputz-Waschtischarmatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.4)	3,00	Stk.	109,00 €	327,00 €
1.11	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.5)	2,00	Stk.	229,00 €	458,00 €
1.12	Duschrinne Geberit liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.7)	1,00	Stk.	467,00 €	467,00 €
1.13	Siphon schwarz matt liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.8)	3,00	Stk.	89,00 €	267,00 €
	Erdgeschoss (EG)				
1.14	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.3.1)	2,00	Stk.	789,00 €	1.578,00 €
1.15	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.3.2.1)	2,00	Stk.	65,00 €	130,00 €
	Kellergeschoss (KG)				

ENTWURF

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt netto
1.16	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.1)	1,00	Stk.	789,00 €	789,00 €
1.17	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.2)	2,00	Stk.	65,00 €	130,00 €
1.18	Wandwaschbecken TWG71 Mineralguss weiß matt mit Siphon (RE 2024-47 Pos. 1.4.3)	1,00	Stk.	589,00 €	589,00 €
1.19	Unterputz-Waschtischarmatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.4)	2,00	Stk.	109,00 €	218,00 €
1.20	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.5)	2,00	Stk.	229,00 €	458,00 €
1.21	Badewannen-Armatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.10)	1,00	Stk.	109,00 €	109,00 €
1.22	Waschmaschine und Trockner montieren mit Schallschutzmatte (RE 2024-47 Pos. 1.4.11)	2,00	Set	119,00 €	238,00 €
1.23	Siphon schwarz matt liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.12)	1,00	Stk.	89,00 €	89,00 €
1.24	Siphon chrom liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.13)	1,00	Stk.	79,00 €	79,00 €
1.25	Handbrausen-Halterung montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.14)	1,00	Stk.	65,00 €	65,00 €
1.26	Handwaschbecken Laufen ohne Hahnloch (RE 2024-47 Pos. 1.4.15)	1,00	Stk.	465,00 €	465,00 €
1.27	Geberit iCon weiß Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz (RE 2024-47 Pos. 1.4.16)	1,00	Stk.	425,00 €	425,00 €
	Summe Titel 1				**12.481,00 €**
2	Sanitär-Nachtrag (abgerechnet mit RE 2025-17 vom 14.04.2025)				
	Dachgeschoss (DG)				
2.1	Küchenarmatur (bauseits) montieren, 2 Eckventile + Ablaufgarnitur liefern und montieren (RE 2025-17 Pos. 1.1.1)	1,00	Stk.	229,00 €	229,00 €
	Obergeschoss (OG)				
2.2	Urinal-Drückerplatte montieren (RE 2025-17 Pos. 1.2.9)	1,00	Stk.	100,00 €	100,00 €
2.3	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß matt 0,5 l mit Deckel, Absaugsiphon und Zulaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.2.10)	1,00	Stk.	830,00 €	830,00 €
	Erdgeschoss (EG)				
2.4	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß 0,5 l mit Deckel, Absaugsiphon und Zulaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.3.3)	1,00	Stk.	750,00 €	750,00 €
2.5	Waschbecken und Armatur (bauseits) montieren inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.3.5)	1,00	Stk.	320,00 €	320,00 €
	Kellergeschoss (KG)				
2.6	Küchenarmatur (schwenkbar) liefern und montieren, 2 Eckventile + Ablaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.4.6)	1,00	Stk.	429,00 €	429,00 €
2.7	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß 0,5 l mit Deckel, Absaugsiphon und Zulaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.4.7)	1,00	Stk.	750,00 €	750,00 €
2.8	Urinal-Drückerplatte montieren (RE 2025-17 Pos. 1.4.8)	1,00	Stk.	100,00 €	100,00 €
2.9	Villeroy & Boch Subway 3.0 Rechteck-Badewanne Stone White mit Überlauf (RE 2025-17 Pos. 1.4.9)	1,00	Stk.	1.250,00 €	1.250,00 €
	Summe Titel 2				**4.758,00 €**
3	Heizung: hydraulischer Abgleich (bisher Dok. Nr. 159 vom 03.12.2024, wird ersetzt)				
3.1	Durchführung des hydraulischen Abgleichs (Lieferdatum 03.12.2024) (Dok. 159 Pos. 2.1)	1,00	pschl.	270,00 €	270,00 €
	Summe Titel 3				**270,00 €**
4	Heizung: Fußbodenheizung (bisher Dok. Nr. 176 vom 05.01.2025, wird ersetzt)				
4.1	KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 3 cm (Dok. 176 Pos. 2.7.0)	78,50	m²	42,50 €	3.336,25 €
4.2	KG: Ratiodämm Tackerplatte 3 cm mit Unterdämmung 6 cm (Dok. 176 Pos. 2.7.1)	40,50	m²	45,70 €	1.850,85 €
4.3	EG: Bekotec EN FTS (Dok. 176 Pos. 2.8.1)	125,50	m²	47,80 €	5.998,90 €

ENTWURF

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt netto
4.4	OG: Bekotec EN FTS (Dok. 176 Pos. 2.9)	67,50	m²	47,80 €	3.226,50 €
4.5	KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 2 cm (Dok. 176 Pos. 2.10)	58,00	m²	41,60 €	2.412,80 €
4.6	Befüllung des gesamten Heizsystems mit aufbereitetem Heizungswasser, Entlüftung, Einregulierung und Aufheizen (Dok. 176 Pos. 2.11)	1,00	pschl.	4.700,00 €	4.700,00 €
	Summe Titel 4				**21.525,30 €**

B. Zusammenstellung

	netto
Titel 1: Sanitärobjekte liefern und montieren, Armaturen montieren	12.481,00 €
Titel 2: Sanitär-Nachtrag	4.758,00 €
Titel 3: Heizung: hydraulischer Abgleich	270,00 €
Titel 4: Heizung: Fußbodenheizung	21.525,30 €
Summe zu Listenpreisen	39.034,30 €
Nachlass Heizung (Titel 3 + 4: 21.795,30 € netto, pauschaliert auf 16.806,72 € netto = 20.000,00 € brutto)	-4.988,58 €
abzgl. Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser (pauschal): 3.000,00 € brutto	-2.521,01 €
Gesamtleistung netto	**31.524,71 €**

C. Abrechnung

	netto	USt. 19 %	brutto
Gesamtleistung	**31.524,71 €**	**5.989,70 €**	**37.514,41 €**
abzgl. RE 2024-47 vom 16.04.2024	-12.481,00 €	-2.371,39 €	-14.852,39 €
abzgl. RE 2025-17 vom 14.04.2025	-4.758,00 €	-904,02 €	-5.662,02 €
Zahlbetrag dieser Schlussrechnung	**14.285,71 €**	**2.714,29 €**	**17.000,00 €**

Die Heizung ist als Bruttopauschale vereinbart; Netto und Umsatzsteuer sind daraus herausgerechnet. Dadurch kann die Umsatzsteuer der Gesamtleistung um 0,01 € von 19 % abweichen.

D. Zahlungsaufstellung

Rechnung	Datum	Leistung	brutto	gezahlt	Zahlungsdatum	offen
RE 2024-47	16.04.2024	Sanitärobjekte / Montage Armaturen	14.852,39 €	14.852,39 €	__.__.2024	0,00 €
RE 2025-17	14.04.2025	Sanitärobjekte / Montage (Nachtrag)	5.662,02 €	5.662,02 €	19.09.2025	0,00 €
Dok. 159	03.12.2024	Hydraulischer Abgleich – ersetzt durch diese Schlussrechnung	321,30 €	0,00 €	–	0,00 €
Dok. 176	05.01.2025	Fußbodenheizung – ersetzt durch diese Schlussrechnung	22.541,30 €	0,00 €	–	0,00 €
neu		Diese Schlussrechnung – Heizung (Titel 3 + 4)	17.000,00 €	0,00 €	–	17.000,00 €
Summe offen						**17.000,00 €**

Diese Schlussrechnung ersetzt die Dokumente Nr. 176 vom 05.01.2025 (Fußbodenheizung) und Nr. 159 vom 03.12.2024 (hydraulischer Abgleich). Die Rechnungen 2024-47 und 2025-17 bleiben unverändert gültig.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 17.000,00 € bis zum Fälligkeitsdatum ohne Abzug unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.

ENTWURF

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

LEANS Tech GmbH

Rechnungsnummer: 2026-___
Rechnungsdatum: __.__.2026
Zahlungsbedingungen: 10 Tage
Fälligkeitsdatum: __.__.2026

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin (Villa)
Gewerk: Fußbodenheizung und hydraulischer Abgleich
Leistungszeitraum: 11.2023 – 03.12.2024

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	2.1 Durchführung des hydraulischen Abgleichs (Lieferdatum 03.12.2024)	1,00	pschl.	270,00 €	19,00 %	51,30 €	321,30 €
2	2.7.0 KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 3 cm	78,50	m²	42,50 €	19,00 %	633,89 €	3.970,14 €
3	2.7.1 KG: Ratiodämm Tackerplatte 3 cm mit Unterdämmung 6 cm	40,50	m²	45,70 €	19,00 %	351,66 €	2.202,51 €
4	2.8.1 EG: Bekotec EN FTS	125,50	m²	47,80 €	19,00 %	1.139,79 €	7.138,69 €
5	2.9 OG: Bekotec EN FTS	67,50	m²	47,80 €	19,00 %	613,04 €	3.839,54 €
6	2.10 KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 2 cm	58,00	m²	41,60 €	19,00 %	458,43 €	2.871,23 €
7	2.11 Befüllung des gesamten Heizsystems mit aufbereitetem Heizungswasser, Entlüftung, Einregulierung und Aufheizen	1,00	pschl.	4.700,00 €	19,00 %	893,00 €	5.593,00 €
	Zwischensumme (brutto)						25.936,41 €
	Nachlass (Pauschalierung der Schlusssumme auf 20.000,00 € brutto; netto 4.988,58 €)						-5.936,41 €
	abzgl. Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser (pauschal); netto 2.521,01 €						-3.000,00 €
	Nettobetrag						**14.285,71 €**
	USt. 19,00 %						2.714,29 €
	Gesamtsumme						**17.000,00 €**
	abzgl. bereits geleistete Zahlungen						0,00 €
	Zahlbetrag						**17.000,00 €**

Diese Schlussrechnung ersetzt die Dokumente Nr. 176 vom 05.01.2025 (Fußbodenheizung) und Nr. 159 vom 03.12.2024 (hydraulischer Abgleich). Auf beide Dokumente sind bislang keine Zahlungen eingegangen. Die Schlusssumme ist als Bruttopauschale vereinbart; Netto und Umsatzsteuer sind daraus herausgerechnet (Rundungsdifferenz bis 0,01 €).

Bitte überweisen Sie den Betrag von 17.000,00 € bis zum Fälligkeitsdatum ohne Abzug unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.

ENTWURF

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG | HEIZUNG

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19, 13507 Berlin (Villa)
Gewerk: Heizung – Fußbodenheizung und hydraulischer Abgleich

Als Fachunternehmer erklären wir, dass die im oben genannten Auftrag enthaltenen Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Der Auftrag wurde nach geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen durchgeführt.

Die verarbeiteten Materialien, Baustoffe und Produkte sind von einer Materialprüfanstalt, einem Überwachungsinstitut, dem TÜV oder ähnlichem zugelassen.

Die Herstellerangaben wurden bei der Verarbeitung eingehalten.

Berlin, __.__.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG | SANITÄR

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19, 13507 Berlin (Villa)
Gewerk: Sanitär – Sanitärobjekte und Montage von Armaturen

Als Fachunternehmer erklären wir, dass die im oben genannten Auftrag enthaltenen Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Der Auftrag wurde nach geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen durchgeführt.

Die verarbeiteten Materialien, Baustoffe und Produkte sind von einer Materialprüfanstalt, einem Überwachungsinstitut, dem TÜV oder ähnlichem zugelassen.

Die Herstellerangaben wurden bei der Verarbeitung eingehalten.

Berlin, __.__.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic

A5 · Mailentwurf an CREST

ENTWURF – noch nicht versenden. Offene Punkte stehen ganz unten.

An: info@crest-investment.com
Betreff: Schlussrechnung Nr. 2026-44 – BV Liesborner Weg 19 (Villa), Fußbodenheizung
Anhang: Schlussrechnung_2026-44_Fussbodenheizung_Villa.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unsere Schlussrechnung Nr. 2026-44 vom __.__.2026 für die Fußbodenheizung und den hydraulischen Abgleich im BV Liesborner Weg 19 (Villa) über 17.000,00 € brutto (14.285,71 € netto zzgl. 19 % USt 2.714,29 €). Darin haben wir Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser bereits pauschal mit 3.000,00 € brutto abgezogen.

Die Schlussrechnung ersetzt unsere Dokumente Nr. 176 vom 05.01.2025 (Fußbodenheizung) und Nr. 159 vom 03.12.2024 (hydraulischer Abgleich). Beide Dokumente sind damit gegenstandslos; bitte buchen Sie sie nicht.

Wir bitten um Zahlung innerhalb von 10 Tagen unter Angabe der Rechnungsnummer 2026-44.

Außerdem ist zum BV Liesborner Weg 19 a+b unsere 8. Abschlagsrechnung Nr. 2025-98 vom 16.12.2025 über 11.000,00 € noch offen. Bitte prüfen Sie diese ebenfalls und veranlassen Sie die Zahlung.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Semir Redzic
LEANS Tech GmbH
Berlepschstr. 165, 14165 Berlin
Tel. +49 170 8280836
info@leanstech-gmbh.de

Vor dem Versand klären (danach diesen Block löschen)

---

1. Rechnungsnummer: 2026-44 ist die nächste freie Nummer (zuletzt 2026-43 vom 01.09.2026). Die Drive-Übersicht „00 Übersicht – offene Rechnungen und Entwürfe“ vom 28.09.2026 schlägt 2026-44 ff. auch für sieben andere Entwürfe vor. Jede Nummer nur einmal vergeben, in Versandreihenfolge.

2. Bankverbindung: Der Rechnungsentwurf nennt die Berliner Volksbank (DE21 1009 0000 2911 7280 04), wie die Villa-Rechnungen 2024/2025. Die letzte Rechnung 2026-43 nennt dagegen N26 mit Kontoinhaber Semir Redzic (privat) als „neue Bankverbindung“. Ein Konto festlegen; eine GmbH-Forderung auf ein Privatkonto mit dem Steuerberater abstimmen.

3. Freistellungsbescheinigung § 48b EStG: Die neueste in Drive gilt vom 03.07.2025 bis 02.07.2026 (Datei „Freistellungsbescheinigung 2025 48b.pdf“) und ist damit abgelaufen. Einen neuen Antrag für die LEANS Tech GmbH habe ich nicht gefunden. Deshalb steht in der Mail kein Hinweis darauf. Ohne gültige Bescheinigung muss CREST 15 % Bauabzug einbehalten und ans Finanzamt abführen: 2.550,00 € von 17.000,00 €. Neue Bescheinigung beim FA für Körperschaften III beantragen, dann nachreichen.

4. Empfänger: Die Mailadresse von Herrn Lukas Stockmaier (Bauleitung Villa) ist weder in Drive noch in Gmail zu finden. Die Adresse info@crest-investment.com steht auf dem Briefkopf der CREST Living GmbH & Co. KG. Falls bekannt, Herrn Stockmaier direkt anschreiben und info@ in CC setzen.

5. Abzug Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser: angesetzt mit 3.000,00 € brutto („ca. 3.000 €“ laut Semir). Den genauen Betrag bestätigen.

6. Die Kontoauszüge in Drive reichen nur bis 31.05.2026. Vor dem Versand die Eingänge Juni bis September prüfen (Villa und 2025-98).

7. Der Absatz zur 8. AR 2025-98 ist optional. Falls die Erinnerung separat gehen soll, den Absatz streichen.

8. Fassung wählen: Schlussrechnung nur Fußbodenheizung (1 Seite) oder kumulierte Schlussrechnung über alle Villa-Leistungen (3 Seiten). Beide ergeben 17.000,00 €, nur eine davon versenden. Bei der kumulierten Fassung im ersten Absatz schreiben: „unsere kumulierte Schlussrechnung Nr. … über alle Leistungen im BV Liesborner Weg 19 (Villa). Die bereits gestellten Rechnungen 2024-47 und 2025-17 sind darin abgezogen; offen sind 14.285,71 € netto zzgl. 19 % USt 2.714,29 €, zusammen 17.000,00 €.“

LEANS Tech GmbH
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

Rechnungsnummer:	2024-47
Rechnungsdatum:	16.04.2024
Zahlungsbedingungen:	10 Tage
Fälligkeitsdatum:	26.04.2024

RECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin
Gewerk: Sanitärobjekte und Montage von Armaturen

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1. Sanitärobjekte Liefern und Montieren und bauseitsgelieferte Armaturen Montieren						
1.1. DG						
1.1.1. Geberit iCon NEU Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, Ausführung kurz weiß matt	07.01.2024	1,00	Stk.	789,00 €	19,00 %	938,91 €
1.1.2. WC Drückerplatte Montieren	07.01.2024	1,00	Stk.	65,00 €	19,00 %	77,35 €
1.1.4. Unterputz-Waschtischarmatur Montieren	07.01.2024	1,00	Stk.	109,00 €	19,00 %	129,71 €
1.1.5. Unterputz-Duscharmatur Gessi Montieren	07.01.2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €
1.1.6. Siphon Schwarz matt Liefern und Montieren	16.04.2024	1,00	Stk.	89,00 €	19,00 %	105,91 €
1.2. OG						
1.2.1. Geberit iCon NEU Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, Ausführung kurz weiß matt	07.01.2024	3,00	Stk.	789,00 €	19,00 %	2.816,73 €
1.2.2. WC Drückerplatte Montieren	07.01.2024	3,00	Stk.	65,00 €	19,00 %	232,05 €
1.2.3.1. Wandwaschbecken TWG71 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	07.01.2024	2,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	1.401,82 €
1.2.3.2. Wandwaschbecken PB2035 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	07.01.2024	1,00	Stk.	579,00 €	19,00 %	689,01 €
1.2.4. Unterputz-Waschtischarmatur Montieren	07.01.2024	3,00	Stk.	109,00 €	19,00 %	389,13 €
1.2.5. Unterputz-Duscharmatur Gessi Montieren	07.01.2024	2,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	545,02 €
1.2.7. Duschrinne Geberit Liefern und Montieren	07.01.2024	1,00	Stk.	467,00 €	19,00 %	555,73 €
1.2.8. Siphon Schwarz matt Liefern und Montieren	16.04.2024	3,00	Stk.	89,00 €	19,00 %	317,73 €

RECHNUNG

LEANS Tech GmbH

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1.3. EG						
1.3.1. Geberit iCon NEU Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, Ausführung kurz weiß matt	07.01.2024	2,00	Stk.	789,00 €	19,00 %	1.877,82 €
1.3.2.1. WC Drückerplatte Montieren	07.01.2024	2,00	Stk.	65,00 €	19,00 %	154,70 €
1.4. KG						
1.4.1. Geberit iCon NEU Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, Ausführung kurz weiß matt	07.01.2024	1,00	Stk.	789,00 €	19,00 %	938,91 €
1.4.2. WC Drückerplatte Montieren	07.01.2024	2,00	Stk.	65,00 €	19,00 %	154,70 €
1.4.3. Wandwaschbecken TWG71 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	07.01.2024	1,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	700,91 €
1.4.4. Unterputz-Waschtischarmatur Montieren	07.01.2024	2,00	Stk.	109,00 €	19,00 %	259,42 €
1.4.5. Unterputz-Duscharmatur Gessi Montieren	07.01.2024	2,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	545,02 €
1.4.10. Badewannen-Armatur Montieren	07.01.2024	1,00	Stk.	109,00 €	19,00 %	129,71 €
1.4.11. Wachmaschine und Trockner Montieren mit Schalschutzmatte	07.01.2024	2,00	set	119,00 €	19,00 %	283,22 €
1.4.12. Siphon Schwarz matt Liefern und Montieren	16.04.2024	1,00	Stk.	89,00 €	19,00 %	105,91 €
1.4.13. Siphon Chrome Liefern und Montieren	16.04.2024	1,00	Stk.	79,00 €	19,00 %	94,01 €
1.4.14. Hanbrausen Halterung Montieren	16.04.2024	1,00	Stk.	65,00 €	19,00 %	77,35 €
1.4.15. Handwaschbecken Laaufen ohne Hahnloch	16.04.2024	1,00	Stk.	465,00 €	19,00 %	553,35 €
1.4.16. Geberit iCon NEU Weiß Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sit	16.04.2024	1,00	Stk.	425,00 €	19,00 %	505,75 €

Nettobetrag	**12.481,00 €**
USt. 19,00 %	**2.371,39 €**
Gesamtsumme	**14.852,39 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **Steuernummer** 29/414/31448 **HR-Nr** HRB 249080 B
E-Mail LEANSTECH-GmbH@Web.De **Tel.** +491708280836 **Bank** Berliner VOLKSBANK **SWIFT/BIC** BEVODEBB
IBAN DE21100900002911728004 **Bank** Berliner VOLKSBANK **Kontoinhaber** LEANS TECH GMBH
Paypal LEANSTECH-GmbH@Web.De

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 159
Angebotsdatum: 3. Dez. 2024
Gültig bis: 3. Dez. 2024

CREST Investment GmbH
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

RECHNUNG

BV: Liesborner Weg 13507 Berlin
Gewerk: Heizung
Lieferdatum: 03.12.2024

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	1.1. Durchführen des Hydraulichen abgleixches	1,00	pschl.	270,00 €	19,00 %	51,30 €	321,30 €

Nettobetrag	**270,00 €**
USt. 19,00 %	**51,30 €**
Gesamt	**321,30 €**

LEANS Tech GmbH

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 176
Angebotsdatum: 5. Jan. 2025
Gültig bis: 5. Jan. 2025

CREST Investment GmbH
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
Gewerk: Fußbodenheizung

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	2.7.0. KG Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 3 cm	78,50	m²	42,50 €	19,00 %	633,89 €	3.970,14 €
2	2.7.1. KG Ratiodämm Tackerplatte 3 cm mit Unterdämmung 6 cm	40,50	m²	45,70 €	19,00 %	351,66 €	2.202,51 €
3	2.8.1. EG Bekotec EN FTS	125,50	m²	47,80 €	19,00 %	1.139,79 €	7.138,69 €
4	2.9. OG Bekotec EN FTS	67,50	m²	47,80 €	19,00 %	613,04 €	3.839,54 €
5	2.10.KG Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 2 cm	58,00	m²	41,60 €	19,00 %	458,43 €	2.871,23 €
6	2.11. Befüllung des Gesamten Heizsystemes mit Aufbereitetem Heizungswasser ,Entlüftung und Einregulierung und Aufheizen	1,00	pschl.	4.700,00 €	19,00 %	893,00 €	5.593,00 €

Zwischensumme (brutto)	**25.615,11 €**
Rabatt 12.00%	**3.073,81 €**
Nettobetrag	**18.942,26 €**
USt. 19,00 %	**3.599,03 €**
Gesamt	**22.541,30 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 175
Angebotsdatum: 5. Jan. 2025
Gültig bis: 5. Jan. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

NACHTRAGSANGEBOT

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin
Gewerk: Sanitärobjekte und Montage von Armaturen

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1. Sanitärobjekte Liefern und Montieren und bauseitsgelieferte Armaturen Montieren						
1.1. DG						
1.1.3. Wandwaschbecken TWG71 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	700,91 €
1.2. OG						
1.2.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €
1.2.9. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.2.10. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss Matt 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	830,00 €	19,00 %	987,70 €
1.3. EG						
1.3.3. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.3.5. Waschbecken und Armatur (Bauseits) Montieren (inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur)	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	320,00 €	19,00 %	380,80 €
1.3.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €

NACHTRAGSANGEBOT

LEANS Tech GmbH

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1.4. KG						
1.4.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	2,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	545,02 €
1.4.7. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.4.8. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.4.9. Villeroy & Boch Subway 3.0. Rechteck Badewanne Stone White mit Überlauf	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	1.250,00 €	19,00 %	1.487,50 €

Nettobetrag	**5.605,00 €**
USt. 19,00 %	**1.064,95 €**
Gesamt	**6.669,95 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 175
Angebotsdatum: 5. Jan. 2025
Gültig bis: 5. Jan. 2025

CREST Investment
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

RECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin
Gewerk: Sanitärobjekte und Montage von Armaturen
Lieferzeitraum: 01.05.2024-10.09.2024

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1. Sanitärobjekte Liefern und Montieren und bauseitsgelieferte Armaturen Montieren						
1.1. DG						
1.1.3. Wandwaschbecken TWG71 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	700,91 €
1.2. OG						
1.2.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €
1.2.9. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.2.10. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss Matt 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	830,00 €	19,00 %	987,70 €
1.3. EG						
1.3.3. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.3.5. Waschbecken und Armatur (Bauseits) Montieren (inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur)	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	320,00 €	19,00 %	380,80 €
1.3.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €

RECHNUNG

LEANS Tech GmbH

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
Montieren						
1.4. KG						
1.4.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	2,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	545,02 €
1.4.7. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.4.8. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.4.9. Villeroy & Boch Subway 3.0. Rechteck Badewanne Stone White mit Überlauf	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	1.250,00 €	19,00 %	1.487,50 €

Nettobetrag	**5.605,00 €**
USt. 19,00 %	**1.064,95 €**
Gesamt	**6.669,95 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

LEANS Tech GmbH

Rechnungsnummer:	2025-8
Rechnungsdatum:	28. März 2025
Zahlungsbedingungen:	10 Tage
Fälligkeitsdatum:	7. Apr. 2025

CREST Investment
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

RECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin
Gewerk: Sanitärobjekte und Montage von Armaturen
Lieferzeitraum: 01.05.2024-10.09.2024

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1. Sanitärobjekte Liefern und Montieren und bauseitsgelieferte Armaturen Montieren						
1.1. DG						
1.1.3. Wandwaschbecken TWG71 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	700,91 €
1.2. OG						
1.2.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €
1.2.9. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.2.10. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss Matt 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	830,00 €	19,00 %	987,70 €
1.3. EG						
1.3.3. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.3.5. Waschbecken und Armatur (Bauseits) Montieren (inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur)	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	320,00 €	19,00 %	380,80 €
1.3.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren,	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €

RECHNUNG

LEANS Tech GmbH

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren						
1.4. KG						
1.4.6. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	2,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	545,02 €
1.4.7. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.4.8. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.4.9. Villeroy & Boch Subway 3.0. Rechteck Badewanne Stone White mit Überlauf	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	1.250,00 €	19,00 %	1.487,50 €

Nettobetrag	**5.605,00 €**
USt. 19,00 %	**1.064,95 €**
Gesamtsumme	**6.669,95 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de
Bank Berliner Volksbank **SWIFT/BIC** BEVODEBB **IBAN** DE21100900002911728004

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-17
Rechnungsdatum:	14. Apr. 2025
Zahlungsbedingungen:	10 Tage
Fälligkeitsdatum:	24. Apr. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

RECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin
Gewerk: Sanitärobjekte und Montage von Armaturen
Lieferzeitraum: 01.05.2024-10.09.2024

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
1. Sanitärobjekte Liefern und Montieren und bauseitsgelieferte Armaturen Montieren						
1.1. DG						
1.1.1. Küchenarmatur (Bauseits geliefert) Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	229,00 €	19,00 %	272,51 €
1.2. OG						
1.2.9. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.2.10. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss Matt 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	830,00 €	19,00 %	987,70 €
1.3. EG						
1.3.3. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.3.5. Waschbecken und Armatur (Bauseits) Montieren (inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur)	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	320,00 €	19,00 %	380,80 €
1.4. KG						
1.4.6. Küchenarmatur (Schwenkbar) Liefern und	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	429,00 €	19,00 %	510,51 €

RECHNUNG

LEANS Tech GmbH

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	Betrag
Montieren Montieren, Eckventile 2 stk. und Abflussgarnitur Liefern und Montieren						
1.4.7. Duravit ME by Starck Urinal Rimless Weiss 0.5 L mit Deckel , Absaugsiphon und Zulaufgarnitur	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	750,00 €	19,00 %	892,50 €
1.4.8. Urinal Druckerplatte Montieren	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	100,00 €	19,00 %	119,00 €
1.4.9. Villeroy & Boch Subway 3.0. Rechteck Badewanne Stone White mit Überlauf	7. Jan. 2024	1,00	Stk.	1.250,00 €	19,00 %	1.487,50 €

Nettobetrag	**4.758,00 €**
USt. 19,00 %	**904,02 €**
Gesamtsumme	**5.662,02 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de
Bank Berliner Volksbank **SWIFT/BIC** BEVODEBB **IBAN** DE21100900002911728004

B · Neubau 19 a + b

Butterfly Houses, Liesborner Weg 19 a und b (Projekt 1150)
Schlussrechnung, Fachunternehmererklärungen, Auftrag, Angebote, Nachträge, Rechnungen

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer: 2026-___
Rechnungsdatum: __.__.2026
Zahlungsbedingungen: 10 Tage
Fälligkeitsdatum: __.__.2026

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG (kumuliert)

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau Butterfly Houses, Haus 1 und Haus 2)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_# · Bauvertrag HLS mit Anlage 1 (Zahlungsplan) vom 15.05.2025
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
Leistungszeitraum: 05.2025 – 16.12.2025

Mit dieser Schlussrechnung rechnen wir die Gesamtleistung für beide Häuser ab. Alle Abschlagsrechnungen werden mit Netto- und Steuerbetrag abgezogen. Die Zahlungsaufstellung zeigt jede Zahlung mit Ihren Abzügen und die noch offenen Beträge.

A. Gesamtleistung

Pos.	Leistung	netto	USt. 19 %	brutto
1	Pauschalpreis HLS lt. Bauvertrag und Zahlungsplan vom 15.05.2025: Rohinstallation, Fußbodenheizung, Heizungsraum/Klima/Wärmepumpe, Komplettierung Armaturen (GESSI 316, Edelstahl), Inbetriebnahme und Abnahme	252.100,84 €	47.899,16 €	300.000,00 €
2	Nachtrag 1 (Angebot 216 vom 12.06.2025): Verstärkungen für Versorgungsleitungen, UP-Körper und Waschbeckenaufhängung, Betonwandöffnung UG, GESSI 316 UP-Körper und Fertigmontagesets, abzgl. Instandsetzung Dämmung Eingangsbereich (freigegeben lt. CREST-Rechnungsprüfblatt vom 15.10.2025)	5.200,00 €	988,00 €	6.188,00 €
3	Nachtrag 2 (Angebot 282 vom 12.10.2025): Erdleitungen Schmutzwasser (KG DN 100/125) und Trinkwasser (PE 32/25)	6.822,60 €	1.296,29 €	8.118,89 €
	Gesamtleistung	**264.123,44 €**	**50.183,45 €**	**314.306,89 €**

B. Abzüglich Abschlagsrechnungen

Rechnung	Datum	Rate	netto	USt. 19 %	brutto
2025-28	20.05.2025	1. AR – Rohinstallation 1. Rate	-37.815,13 €	-7.184,87 €	-45.000,00 €
2025-35	11.06.2025	2. AR – Rohinstallation 2. Rate	-50.420,17 €	-9.579,83 €	-60.000,00 €
2025-37	01.07.2025	3. AR – Fußbodenheizung	-37.815,13 €	-7.184,87 €	-45.000,00 €
2025-43	24.07.2025	4. AR – Heizungsraum/Klima/Wärmepumpe 1. Rate	-50.420,17 €	-9.579,83 €	-60.000,00 €
2025-69	12.10.2025	5. AR – Heizungsraum/Klima/Wärmepumpe 2. Rate	-37.815,13 €	-7.184,87 €	-45.000,00 €
2025-70	12.10.2025	6. AR – Nachträge 1 und 2	-11.192,34 €	-2.126,55 €	-13.318,89 €
2025-79	21.10.2025	7. AR – Komplettierung Armaturen	-25.210,08 €	-4.789,92 €	-30.000,00 €

ENTWURF

Rechnung	Datum	Rate	netto	USt. 19 %	brutto
2025-98	16.12.2025	8. AR – Inbetriebnahme und Abnahme (Teil)	-9.243,70 €	-1.756,30 €	-11.000,00 €
		Summe Abschlagsrechnungen	**-259.931,85 €**	**-49.387,04 €**	**-309.318,89 €**
		Restbetrag dieser Schlussrechnung	**4.191,59 €**	**796,41 €**	**4.988,00 €**

Der Restbetrag besteht aus der Schlussrate „Inbetriebnahme und Abnahme“ (15.000,00 € abzgl. 8. AR 11.000,00 € = 4.000,00 €) und der Differenz zu Nachtrag 1 (freigegeben 6.188,00 €, mit der 6. AR abgerechnet 5.200,00 € = 988,00 €).

C. Zahlungsaufstellung

Rechnung	brutto	Bau-umlage	Sicherh.-einbehalt	Skonto	Bauabzug (Finanzamt)	Zahlung	Zahlungs-datum	offen
2025-28	45.000,00 €	112,50 €	4.488,75 €	1.211,96 €	5.878,02 €	33.308,77 €	26.05.2025	0,00 €
2025-35	60.000,00 €	150,00 €	5.985,00 €	1.615,95 €	7.837,36 €	44.411,69 €	18.06.2025	0,00 €
2025-37	45.000,00 €	112,50 €	4.488,75 €	1.211,96 €	5.878,02 €	33.308,77 €	14.07.2025	0,00 €
2025-43	60.000,00 €	150,00 €	5.985,00 €	1.615,95 €	0,00 €	52.249,05 €	04.08.2025 + 04.09.2025	0,00 €
2025-69	45.000,00 €	112,50 €	4.488,75 €	1.211,96 €	0,00 €	39.186,79 €	16.10.2025	0,00 €
2025-70	13.318,89 €	33,30 €	1.328,56 €	0,00 €	0,00 €	11.957,03 €	29.10.2025	0,00 €
2025-79	30.000,00 €	75,01 €	2.992,50 €	807,97 €	0,00 €	26.124,52 €	29.10.2025	0,00 €
2025-98	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	–	11.000,00 €
Summe	**309.318,89 €**	**745,81 €**	**29.757,31 €**	**7.675,75 €**	**19.593,40 €**	**240.546,62 €**		**11.000,00 €**

Abzüge wie von Ihnen vorgenommen: Bauumlage 0,25 % netto, Sicherheitseinbehalt 10 %, Skonto, Bauabzugsteuer 15 % (nur 1.–3. AR; bei der 4. AR einbehalten und am 04.09.2025 erstattet). Die an das Finanzamt abgeführte Bauabzugsteuer wird als Zahlung angerechnet.

D. Offene Beträge

	brutto
Restbetrag dieser Schlussrechnung (Teil B)	4.988,00 €
8. Abschlagsrechnung Nr. 2025-98 vom 16.12.2025 (nicht bezahlt)	11.000,00 €
Zwischensumme offen	**15.988,00 €**
zzgl. Sicherheitseinbehalt 10 % aus der 1. bis 7. AR (siehe Anmerkung)	29.757,31 €
Zahlbetrag gesamt	**45.745,31 €**

Anmerkung zum Sicherheitseinbehalt: Von Ihren Zahlungen auf die 1. bis 7. Abschlagsrechnung haben Sie jeweils 10 % als Sicherheit einbehalten (2025-28: 4.488,75 €, 2025-35: 5.985,00 €, 2025-37: 4.488,75 €, 2025-43: 5.985,00 €, 2025-69: 4.488,75 €, 2025-70: 1.328,56 €, 2025-79: 2.992,50 €), zusammen 29.757,31 €. Mit dieser Schlussrechnung bitten wir um Auszahlung des Einbehalts.

Bitte überweisen Sie den Zahlbetrag von 45.745,31 € bis zum Fälligkeitsdatum unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.

ENTWURF

LEANS Tech GmbH

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG | HEIZUNG

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19 a und b, 13507 Berlin (Neubau Butterfly Houses)
Auftragsnummer: 20250418_#
Gewerk: Heizung inkl. Wärmepumpe und Fußbodenheizung

Als Fachunternehmer erklären wir, dass die im oben genannten Auftrag enthaltenen Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Der Auftrag wurde nach geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen durchgeführt.

Die verarbeiteten Materialien, Baustoffe und Produkte sind von einer Materialprüfanstalt, einem Überwachungsinstitut, dem TÜV oder ähnlichem zugelassen.

Die Herstellerangaben wurden bei der Verarbeitung eingehalten.

Berlin, __.__.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG | SANITÄR

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19 a und b, 13507 Berlin (Neubau Butterfly Houses)
Auftragsnummer: 20250418_#
Gewerk: Sanitär

Als Fachunternehmer erklären wir, dass die im oben genannten Auftrag enthaltenen Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Der Auftrag wurde nach geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen durchgeführt.

Die verarbeiteten Materialien, Baustoffe und Produkte sind von einer Materialprüfanstalt, einem Überwachungsinstitut, dem TÜV oder ähnlichem zugelassen.

Die Herstellerangaben wurden bei der Verarbeitung eingehalten.

Berlin, __.__.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG | LÜFTUNG

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19 a und b, 13507 Berlin (Neubau Butterfly Houses)
Auftragsnummer: 20250418_#
Gewerk: Lüftung

Als Fachunternehmer erklären wir, dass die im oben genannten Auftrag enthaltenen Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Der Auftrag wurde nach geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen durchgeführt.

Die verarbeiteten Materialien, Baustoffe und Produkte sind von einer Materialprüfanstalt, einem Überwachungsinstitut, dem TÜV oder ähnlichem zugelassen.

Die Herstellerangaben wurden bei der Verarbeitung eingehalten.

Berlin, __.__.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHUNTERNEHMERERKLÄRUNG | KLIMA

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19 a und b, 13507 Berlin (Neubau Butterfly Houses)
Auftragsnummer: 20250418_#
Gewerk: Klima

Als Fachunternehmer erklären wir, dass die im oben genannten Auftrag enthaltenen Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.

Der Auftrag wurde nach geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen durchgeführt.

Die verarbeiteten Materialien, Baustoffe und Produkte sind von einer Materialprüfanstalt, einem Überwachungsinstitut, dem TÜV oder ähnlichem zugelassen.

Die Herstellerangaben wurden bei der Verarbeitung eingehalten.

Berlin, __.__.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic

Stand: 15.05.2025

Anlage 1 zu: Bauvertrag HLS

Bauvorhaben: Butterfly Houses, Liesborner Weg 19, 13507 Berlin

Auftraggeber: CREST Living GmbH & Co. KG, Liesborner Weg 19, 13507 Berlin
Vertreten durch: M. Sc. Lukas Stockmaier

Auftragnehmer: LEANSTECH GmbH, Berlepschstr. 165, 14165 Berlin

Sehr geehrter Herr Redzic,
wie bereits telefonisch mit Daniel Wegner besprochen, gelten folgende Ergänzungen zum Vertrag:

- ➔ Gesamtleistung wird für einen Pauschalpreis von 300.000,00 € brutto vergeben
- ➔ Die Leistung beinhaltet die folgenden Armaturen: GESSI 316, Edelstahl
- ➔ Es gilt der Bauzeitenplan
- ➔ Es gilt der beigelegte Zahlungsplan

Zahlungsplan

Beschreibung	*Summe in %*	*Summe brutto in €*
Rohinstallationen 1. Rate (nach 50% der Rohinstallation)	*15*	*45.000*
Rohinstallationen 2. Rate (nach 100% der Rohinstallation)	*20*	*60.000*
Fußbodenheizung	*15*	*45.000*
Installation Heizungsraum / Klima / Wärmepumpe 1.Rate	*20*	*60.000*
Installation Heizungsraum / Klima / Wärmepumpe 2.Rate	*15*	*45.000*
Komplettierung Armaturen	*10*	*30.000*
Inbetriebnahme und Abnahme	*5*	*15.000*
Gesamt	***100***	***300.000***

CREST Living GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Marvin Wegner
Liesborner Weg 19
D-13507 Berlin
Tel.: +49 30/ 547 34 813
Fax: +49 30/ 547 34 815
www.crest-investment.com
info@crest-investment.com

Bauablaufplanung Butterfly Houses - Liesborner Weg 19 - Stand 15.05.2025

	JUN						JUL					AUG				SEP					OKT						NOV		
	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW46
Medienerschließung																												
Wasser u. Abwasseer																												
Strom																												
Telekommunikation																												
Trockenbau / Innenputz																												
Einseitig beplankt																												
Komplettierung + Spachteln											Abhangdecken																	
Spachteln Q2																												
HLS																												
Rohinstallationen																												
Komplettierung																												
Elektro																												
Rohinstallationen																												
Komplettierung																												
Fußboden																												
Schüttung																												
Fußbodenheizung (HLS)																												
Estrich																												
Fliesen und Duschtrennw.																												
Fliesen		Fliesen bestellen											H1		H2													
Duschtrennwände																												
Malerarbeiten																												
Spachteln und 1. Anstrich																												
Endanstrich																				H1	H2							
Parkett																												
Ausführung																H1		H2										
Tischlerarbeiten																												
Innentreppen/Türen																			H1	H2								
Küchen und Einbaumöbel					UK Regalwand					Jetzt: Aufmaß möglich!			Einbau: Treppe 2; Absturz Treppe 1+2; Waschtische						Einbau: Küche; Sauna; Regalwand: Lamellenwand Master; Garderobe; Wäscheschacht							Restliche Einbauten		

Fassade																												
UK geplant																												
UK ausgeführt																												
Komplettierung geplant		H2				+ wegen Feiertagen																						
Komplettierung ausgeführt		ggf. Rüstung																										
Fenster																												
Planung+Lieferung geplant																												
Planung+Lieferung ausgeführt																												
Einbau geplant																												
Einbau ausgeführt	Einbau Terrassentüren (geplant)																											

Noch einzubauen: Laibungen, Insektenschutz, Fensterbänke, Aussteifung

Fertigstellung



LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 233
Angebotsdatum: 14. Apr. 2025
Gültig bis: 31. Juli 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

ANGEBOT

Projekt: Liesborner Weg 19 a-Haus 1
Gewerk: Klimatisierung, Lüftung, Heizung und Sanitär

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1. Klimatisierung							
1	1.1. Mitsubishi Heavy Außengerät SCM 60 ZS-W - 6,0|6,8 kW Kühlen|Heizen	1,00	Stk.	3.748,70 €	19,00 %	712,25 €	4.460,95 €
2	1.2. Mitsubishi Heavy VRF KX Kanalgerät FDUT56KXE6F-E | 5.6 kW | 6.3 kW Flaches Low Noise Kanalgerät zum Kühlen und Heizen. Ihr Gebäude verfügt über ein Luftkanalsystem mit Frischluftanschluss ? | Ihre Klimageräte sollen aus ästhetischen Gründen nicht sichtbar sein ? | Sie brauchen eine Lufteinspeisung über mehrere Einblasöffnungen ? Dann haben wir die Lösung. Mitsubishi Heavy Industries Kanalgeräte sind in verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichen Bauhöhen, Luftansaug-/ Ausblasvariationen sowie Luft-/Kühlleistungen verfügbar. Produkteigenschaften: Ansaug und Ausblas horizontal | Mit optionalem Kit für Ansaug von unten umrüstbar | Hohe Installationsflexibilität durch flache Bauweise	1,00	Stk.	2.379,40 €	19,00 %	452,09 €	2.831,49 €

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
	(200-220 mm) | Modellabhängig besonders leiser Betrieb bis zu 22 dB(A) | Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm						
3	1.5. Mitsubishi Heavy Schwarz RC-ES1 Touch-Kabelfernbedienung mit App-Funktion	1,00	Stk.	310,00 €	19,00 %	58,90 €	368,90 €
4	1.6. Verkabelung der Inneneinheiten mit Versorgungsspannung und Komunikazionsleitung	24,00	m	17,90 €	19,00 %	81,62 €	511,22 €
5	1.7. Kälterohrleitungen Vorisoliert 5/8 und 3/8 Lieferung und Montage mit Montagezubehör	10,00	m	42,40 €	19,00 %	80,56 €	504,56 €
6	1.10. Würth 2 x Dämpfungssockel SBR-600X180X95MM-41/22 für Außengeräte	1,00	set	187,00 €	19,00 %	35,53 €	222,53 €
7	1.11. Kondensaatsammelleitungen bis zum ablauf ind Edelstahl DN 28 mit Verbindungsstücken	18,00	m	44,90 €	19,00 %	153,56 €	961,76 €
8	1.15. Lüftungsrohr mit FormteilenIsoliert mit Armaflex	22,00	m	89,40 €	19,00 %	373,69 €	2.340,49 €
9	1.16. Lüftungsgitter Rund	6,00	Stk.	125,80 €	19,00 %	143,41 €	898,21 €
10	1.17. Inbetriebnahme	1,00	pschl.	670,00 €	19,00 %	127,30 €	797,30 €
Zwischensumme						**2.218,91 €**	**13.897,41 €**
2. Lüftung							
11	2.1. Unterputzgehäuse universal Helios	5,00	Stk.	256,00 €	19,00 %	243,20 €	1.523,20 €
12	2.2. ELS EC 60/45/25 F	5,00	Stk.	379,00 €	19,00 %	360,05 €	2.255,05 €
13	2.3. Wickelfalzrohr DN 160 mit Formstücken	11,00	m	88,00 €	19,00 %	183,92 €	1.151,92 €
14	2.4. Wickelfalzrohr DN 100 mit Formstücken	36,00	m	76,00 €	19,00 %	519,84 €	3.255,84 €
15	2.5. Dachhaube	1,00	Stk.	267,50 €	19,00 %	50,83 €	318,33 €
16	2.6. Flexibles Lüftungsrohr, DN 100	8,00	m	36,00 €	19,00 %	54,72 €	342,72 €
17	2.7. Brandschutzdeckenschott, DN 160	1,00	Stk.	342,00 €	19,00 %	64,98 €	406,98 €
18	2.8. Telefonieschalldämpfer PU-Schaum	4,00	Stk.	120,00 €	19,00 %	91,20 €	571,20 €
19	2.9. Küchenabluft set für fußbodenbereich mit Ausengitter	1,00	set	345,00 €	19,00 %	65,55 €	410,55 €

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
20	2.10. Lunos Außenwand-Luftdurchlaß Einschub ALD-R 160, Passive Belüftung, 15 - 25 M³/H	10,00	Stk.	179,90 €	19,00 %	341,81 €	2.140,81 €
Zwischensumme						**1.976,10 €**	**12.376,60 €**
3. Heizungsanlage							
21	3.1. Samsung MONO-HT Außeneinheit H 18 KW K 18,0 KW-3 phasig ,Kältemittel R32	1,00	Stk.	22.730,00 €	19,00 %	4.318,70 €	27.048,70 €
22	3.2. Samsung Anschlusszubehörpaket	1,00	set	1.368,80 €	19,00 %	260,07 €	1.628,87 €
23	3.3. 3 Wege Motor Kugel Ventil	2,00	Stk.	1.080,30 €	19,00 %	410,51 €	2.571,11 €
24	3.4. Eco Stock Puffer speicher 800	1,00	Stk.	1.267,90 €	19,00 %	240,90 €	1.508,80 €
25	3.6. Öllprotektor Wanne Edelstahl mit Wannenheizung	2,00	Stk.	539,00 €	19,00 %	204,82 €	1.282,82 €
26	3.7. Kälterohrleitungen Vorisoliert 5/8 und 3/8 Lieferung und Montage mit Montagezubehör	28,00	m	42,40 €	19,00 %	225,57 €	1.412,77 €
27	3.8. Kabel und Bussleitungen	1,00	pschl.	1.224,00 €	19,00 %	232,56 €	1.456,56 €
28	3.9. Temperaturfühler	4,00	Stk.	85,00 €	19,00 %	64,60 €	404,60 €
29	3.10. Montagekonsole	1,00	Stk.	329,90 €	19,00 %	62,68 €	392,58 €
30	3.11. Inbetriebnahme	1,00	pschl.	1.200,00 €	19,00 %	228,00 €	1.428,00 €
31	3.12. Danfoss Trinkwarmwasserstation als Wohnungsstation 2.0, 120 kW	1,00	Stk.	4.320,00 €	19,00 %	820,80 €	5.140,80 €
32	3.13. Heizklreisverteiler 14 Heizkreise	2,00	Stk.	1.190,00 €	19,00 %	452,20 €	2.832,20 €
33	3.14. Edel-Stahlrohr Temponox, DN 40, 42,0 x 1,5 mm,.	22,00	m	82,50 €	19,00 %	344,85 €	2.159,85 €
34	3.15. Edel-Stahlrohr Temponox, DN 32, 35,0 x 1,5 mm,	24,00	m	73,20 €	19,00 %	333,79 €	2.090,59 €
35	3.16. Edel-Stahlrohr Temponox, DN 25, 28,0 x 1,5 mm	36,00	m	65,20 €	19,00 %	445,97 €	2.793,17 €
36	3.17. Resideo Strangreg.Vent. Kombi-3-Plus Messing, Muffe, DN 32	2,00	Stk.	225,00 €	19,00 %	85,50 €	535,50 €
37	3.19. Dämmung 50% Heizleitung, DN40, d(a)=42,0 mm, alukaschiert, mit Ummantelung	22,00	m	39,50 €	19,00 %	165,11 €	1.034,11 €
38	3.20. Dämmung 50% Heizleitung, DN40, d(a)=42,0 mm, alukaschiert, mit Ummantelung	24,00	m	37,20 €	19,00 %	169,63 €	1.062,43 €

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
39	3.21. Dämmung 50% Heizleitung, DN25, d(a)=28,0 mm, alukaschiert, mit Ummantelung	20,00	m	34,90 €	19,00 %	132,62 €	830,62 €
40	3.22. FBH - Rehau Heizrohr PE-Xa 16 x 1,5 Rohrhalteplatte Stärke 20 mm mit Randdämmstreifen, Tackernadelln, Führungsbogen und Zubehör	190,20	m²	34,70 €	19,00 %	1.253,99 €	7.853,93 €
41	3.23. Verkabelung und Komunikationsleitungen	1,00	pschl.	1.250,00 €	19,00 %	237,50 €	1.487,50 €
42	3.24. Befüllung des Gesamten Heizsystemes mit Aufbereitetem Heizungswasser ,Entlüftung und Einregulierung und Aufheizen	1,00	pschl.	1.200,00 €	19,00 %	228,00 €	1.428,00 €
Zwischensumme						**10.918,37 €**	**68.383,51 €**
4. Sanitär							
43	4.1. Mehrschichtverbundrohr DN 18-26	256,00	m	44,50 €	19,00 %	2.164,48 €	13.556,48 €
44	4.2. Geberit Silent-PP Rohr d56x3,2 L:3m	46,00	m	52,10 €	19,00 %	455,35 €	2.851,95 €
45	4.3. Geberit Silent-PP Rohr d75x3,6 L:3m	22,00	m	57,20 €	19,00 %	239,10 €	1.497,50 €
46	4.4. Geberit Silent-PP Rohr d90x5,5 L:3m	9,00	m	61,60 €	19,00 %	105,34 €	659,74 €
47	4.5. Geberit Silent-PP Rohr d110x6 L:3m	32,00	m	65,20 €	19,00 %	396,42 €	2.482,82 €
48	4.6. Anschluss an TW-Hausanschluss herstellen	1,00	Stk.	460,40 €	19,00 %	87,48 €	547,88 €
49	4.7. Rückspül-Schutzfilter nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628	1,00	Stk.	1.250,00 €	19,00 %	237,50 €	1.487,50 €
50	4.8. Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet.	1,00	Stk.	673,70 €	19,00 %	128,00 €	801,70 €
51	4.9. Sanpress-Rohr 28 mm	12,00	m	65,00 €	19,00 %	148,20 €	928,20 €
52	4.10. Steinwolle - Aluminiumkaschiert sD = 40mm, di = 28mm	12,00	m	21,40 €	19,00 %	48,79 €	305,59 €
53	4.11. Frostsichere Außenarmatur mit Bediengriff, DN 15 Kemper Ausenwasserhahn	2,00	Stk.	400,00 €	19,00 %	152,00 €	952,00 €
54	4.12. Trennstation für Ausenwasseranlage	1,00	Stk.	1.426,00 €	19,00 %	270,94 €	1.696,94 €
55	4.13. Montageelement für Wand-WC, BH=112 cm, Sigma UP-Spülkasten	4,00	Stk.	315,00 €	19,00 %	239,40 €	1.499,40 €

ANGEBOT

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
56	4.14. Montageelement für Waschtisch, BH=112 cm, mit WZ-Strecken,	5,00	Stk.	220,00 €	19,00 %	209,00 €	1.309,00 €
57	4.15. BWT Industrieenthärter Rondomat Duo	1,00	Stk.	4.270,00 €	19,00 %	811,30 €	5.081,30 €
58	4.16. Geberit Betätigungsplatte SIGMA01 matt-chrom, 2-Mengen-Spülung - 115770JQ5	4,00	Stk.	146,00 €	19,00 %	110,96 €	694,96 €
59	4.17. Geberit iCon NEU Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, Ausführung kurz weiß matt	4,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	447,64 €	2.803,64 €
60	4.18.1. Wandwaschbecken PB2035 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	2,00	Stk.	579,00 €	19,00 %	220,02 €	1.378,02 €
61	4.18.2. Wandwaschbecken PB2037 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	1,00	Stk.	579,00 €	19,00 %	110,01 €	689,01 €
62	4.20.2 UP Körper für WT mischer Hansgrohe	5,00	Stk.	242,00 €	19,00 %	229,90 €	1.439,90 €
63	4.20.3. HG 2-Loch Waschtischmischer-Unterputz Vernis Shape F-Set chrom	5,00	Stk.	245,00 €	19,00 %	232,75 €	1.457,75 €
64	4.21. Waschmaschinenanschluss	2,00	Stk.	170,00 €	19,00 %	64,60 €	404,60 €
65	4.23. DALLMER Duschrinne CeraLine Nano W 1000 mm, DN 50 DALLMER Duschrinne CeraLine W 1000 Linienentwässerung aus Edelstahl 1.4301 für die Montage an der Wand. Mit höhenverstellbaren Justierschrauben für Abdeckungen 1000 x 40 mm. Rinnenkörper mit Selbstreinigungseffekt durch innenliegendes Gefälle, Einbaumaße 1100 mm x 124 mm. Mit 50 mm breitem, besandetem Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534, schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, schallentkoppelnden Wandbefestigungen, Schalldämmband, Butyldichtband, Bauschutz, Fliesenanschlag zur gleichmäßigen Fliesenverlegung, vormontiertem Ablaufgehäuse aus PP, Ablaufstutzen DN 50 seitlich mit Kugelgelenk 0-15 Grad , Geruch- und Reinigungsverschluß.	3,00	Stk.	379,00 €	19,00 %	216,03 €	1.353,03 €
66	4.24. Dallmer Abdeckung CERALINE INDIVIDUELL, edelstahl, 1000 mm, Art. 520760	3,00	Stk.	204,90 €	19,00 %	116,79 €	731,49 €

ANGEBOT

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
67	4.25. hansgrohe iBox universal 2 - Grundkörper für alle hansgrohe Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets (Unt	5,00	Stk.	235,20 €	19,00 %	223,44 €	1.399,44 €
68	4.26.1. DU Kopfbrause D400, Eckig, Rain Chrom HG Farbset Thermostat ShowerSelect S verchr f.2 Verbraucher, Brauseschlauch Isiflex'B 125cm verchromt Hansgr., Handbrause Croma Select S Multi DN15 weiss/verchr.m.3 Strahlarten Hansgr., Wandanschlussbogen WAB Fixfit Porter S mit RV mit Brausehalter chrom hansgrohe	3,00	Stk.	1.308,81 €	19,00 %	746,02 €	4.672,45 €
69	4.26.2. HG Thermostat für Badewanne mit Handbrause	2,00	Stk.	899,00 €	19,00 %	341,62 €	2.139,62 €
70	4.28 Freistehende Badewanne	2,00	Stk.	2.300,00 €	19,00 %	874,00 €	5.474,00 €
71	4.30 Handuchhacken	6,00	Stk.	34,00 €	19,00 %	38,76 €	242,76 €
72	4.31. Handtuchstange	6,00	Stk.	134,00 €	19,00 %	152,76 €	956,76 €
Zwischensumme						**9.818,60 €**	**61.495,43 €**
5. Diverses							
73	5.1. Doyma Dichtung DN 100	6,00	Stk.	174,00 €	19,00 %	198,36 €	1.242,36 €
74	5.2. Monteurstunden	1,00	h	65,00 €	19,00 %	12,35 €	77,35 €
Zwischensumme						**210,71 €**	**1.319,71 €**

Nettobetrag	**132.329,97 €**
USt. 19,00 %	**25.142,69 €**
Gesamt	**157.472,66 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 234
Angebotsdatum: 14. Apr. 2025
Gültig bis: 14. Apr. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

ANGEBOT

Projekt: Liesborner Weg 19 b-Haus 2
Gewerk: Klimatisierung, Lüftung, Heizung und Sanitär

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1. Klimatisierung							
1	1.1. Mitsubishi Heavy Außengerät SCM 60 ZS-W - 6,0|6,8 kW Kühlen|Heizen	1,00	Stk.	3.748,70 €	19,00 %	712,25 €	4.460,95 €
2	1.2. Mitsubishi Heavy VRF KX Kanalgerät FDUT56KXE6F-E | 5.6 kW | 6.3 kW Flaches Low Noise Kanalgerät zum Kühlen und Heizen. Ihr Gebäude verfügt über ein Luftkanalsystem mit Frischluftanschluss ? | Ihre Klimageräte sollen aus ästhetischen Gründen nicht sichtbar sein ? | Sie brauchen eine Lufteinspeisung über mehrere Einblasöffnungen ? Dann haben wir die Lösung. Mitsubishi Heavy Industries Kanalgeräte sind in verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichen Bauhöhen, Luftansaug-/ Ausblasvariationen sowie Luft-/Kühlleistungen verfügbar. Produkteigenschaften: Ansaug und Ausblas horizontal | Mit optionalem Kit für Ansaug von unten umrüstbar | Hohe Installationsflexibilität durch flache Bauweise	1,00	Stk.	2.379,40 €	19,00 %	452,09 €	2.831,49 €

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
	(200-220 mm) | Modellabhängig besonders leiser Betrieb bis zu 22 dB(A) | Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm						
3	1.5. Mitsubishi Heavy Schwarz RC-ES1 Touch-Kabelfernbedienung mit App-Funktion	1,00	Stk.	310,00 €	19,00 %	58,90 €	368,90 €
4	1.6. Verkabelung der Inneneinheiten mit Versorgungsspannung und Komunikazionsleitung	24,00	m	17,90 €	19,00 %	81,62 €	511,22 €
5	1.7. Kälterohrleitungen Vorisoliert 5/8 und 3/8 Lieferung und Montage mit Montagezubehör	10,00	m	42,40 €	19,00 %	80,56 €	504,56 €
6	1.10. Würth 2 x Dämpfungssockel SBR-600X180X95MM-41/22 für Außengeräte	1,00	set	187,00 €	19,00 %	35,53 €	222,53 €
7	1.11. Kondensaatsammelleitungen bis zum ablauf ind Edelstahl DN 28 mit Verbindungsstücken	18,00	m	44,90 €	19,00 %	153,56 €	961,76 €
8	1.15. Lüftungsrohr mit FormteilenIsoliert mit Armaflex	22,00	m	89,40 €	19,00 %	373,69 €	2.340,49 €
9	1.16. Lüftungsgitter Rund	6,00	Stk.	125,80 €	19,00 %	143,41 €	898,21 €
10	1.17. Inbetriebnahme	1,00	pschl.	670,00 €	19,00 %	127,30 €	797,30 €
Zwischensumme						**2.218,91 €**	**13.897,41 €**
2. Lüftung							
11	2.1. Unterputzgehäuse universal Helios	4,00	Stk.	256,00 €	19,00 %	194,56 €	1.218,56 €
12	2.2. ELS EC 60/45/25 F	4,00	Stk.	379,00 €	19,00 %	288,04 €	1.804,04 €
13	2.3. Wickelfalzrohr DN 160 mit Formstücken	11,00	m	88,00 €	19,00 %	183,92 €	1.151,92 €
14	2.4. Wickelfalzrohr DN 100 mit Formstücken	36,00	m	76,00 €	19,00 %	519,84 €	3.255,84 €
15	2.5. Dachhaube	1,00	Stk.	267,50 €	19,00 %	50,83 €	318,33 €
16	2.6. Flexibles Lüftungsrohr, DN 100	8,00	m	36,00 €	19,00 %	54,72 €	342,72 €
17	2.7. Brandschutzdeckenschott, DN 160	1,00	Stk.	342,00 €	19,00 %	64,98 €	406,98 €
18	2.8. Telefonieschalldämpfer PU-Schaum	4,00	Stk.	120,00 €	19,00 %	91,20 €	571,20 €
19	2.9. Küchenabluft set für fußbodenbereich mit Ausengitter	1,00	set	345,00 €	19,00 %	65,55 €	410,55 €

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
20	2.10. Lunos Außenwand-Luftdurchlaß Einschub ALD-R 160, Passive Belüftung, 15 - 25 M³/H	10,00	Stk.	179,90 €	19,00 %	341,81 €	2.140,81 €
Zwischensumme						**1.855,45 €**	**11.620,95 €**
3. Heizungsanlage							
21	3.1. Samsung MONO-HT Außeneinheit H 18 KW K 18,0 KW-3 phasig ,Kältemittel R32	1,00	Stk.	22.730,00 €	19,00 %	4.318,70 €	27.048,70 €
22	3.2. Samsung Anschlusszubehörpaket	1,00	set	1.368,80 €	19,00 %	260,07 €	1.628,87 €
23	3.3. 3 Wege Motor Kugel Ventil	2,00	Stk.	1.080,30 €	19,00 %	410,51 €	2.571,11 €
24	3.4. Eco Stock Puffer speicher 800	1,00	Stk.	1.267,90 €	19,00 %	240,90 €	1.508,80 €
25	3.6. Öllprotektor Wanne Edelstahl mit Wannenheizung	2,00	Stk.	539,00 €	19,00 %	204,82 €	1.282,82 €
26	3.7. Kälterohrleitungen Vorisoliert 5/8 und 3/8 Lieferung und Montage mit Montagezubehör	28,00	m	42,40 €	19,00 %	225,57 €	1.412,77 €
27	3.8. Kabel und Bussleitungen	1,00	pschl.	1.224,00 €	19,00 %	232,56 €	1.456,56 €
28	3.9. Temperaturfühler	4,00	Stk.	85,00 €	19,00 %	64,60 €	404,60 €
29	3.10. Montagekonsole	1,00	Stk.	329,90 €	19,00 %	62,68 €	392,58 €
30	3.11. Inbetriebnahme	1,00	pschl.	1.200,00 €	19,00 %	228,00 €	1.428,00 €
31	3.12. Danfoss Trinkwarmwasserstation als Wohnungsstation 2.0, 120 kW	1,00	Stk.	4.320,00 €	19,00 %	820,80 €	5.140,80 €
32	3.13. Heizklreisverteiler 14 Heizkreise	2,00	Stk.	1.190,00 €	19,00 %	452,20 €	2.832,20 €
33	3.14. Edel-Stahlrohr Temponox, DN 40, 42,0 x 1,5 mm,.	22,00	m	82,50 €	19,00 %	344,85 €	2.159,85 €
34	3.15. Edel-Stahlrohr Temponox, DN 32, 35,0 x 1,5 mm,	24,00	m	73,20 €	19,00 %	333,79 €	2.090,59 €
35	3.16. Edel-Stahlrohr Temponox, DN 25, 28,0 x 1,5 mm	36,00	m	65,20 €	19,00 %	445,97 €	2.793,17 €
36	3.17. Resideo Strangreg.Vent. Kombi-3-Plus Messing, Muffe, DN 32	2,00	Stk.	225,00 €	19,00 %	85,50 €	535,50 €
37	3.19. Dämmung 50% Heizleitung, DN40, d(a)=42,0 mm, alukaschiert, mit Ummantelung	22,00	m	39,50 €	19,00 %	165,11 €	1.034,11 €
38	3.20. Dämmung 50% Heizleitung, DN40, d(a)=42,0 mm, alukaschiert, mit Ummantelung	24,00	m	37,20 €	19,00 %	169,63 €	1.062,43 €

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
39	3.21. Dämmung 50% Heizleitung, DN25, d(a)=28,0 mm, alukaschiert, mit Ummantelung	20,00	m	34,90 €	19,00 %	132,62 €	830,62 €
40	3.22. FBH - Rehau Heizrohr PE-Xa 16 x 1,5 Rohrhalteplatte Stärke 20 mm mit Randdämmstreifen, Tackernadelln, Führungsbogen und Zubehör	190,20	m²	34,70 €	19,00 %	1.253,99 €	7.853,93 €
41	3.23. Verkabelung und Komunikationsleitungen	1,00	pschl.	1.250,00 €	19,00 %	237,50 €	1.487,50 €
42	3.24. Befüllung des Gesamten Heizsystemes mit Aufbereitetem Heizungswasser ,Entlüftung und Einregulierung und Aufheizen	1,00	pschl.	1.200,00 €	19,00 %	228,00 €	1.428,00 €
Zwischensumme						**10.918,37 €**	**68.383,51 €**
4. Sanitär							
43	4.1. Mehrschichtverbundrohr DN 18-26	256,00	m	44,50 €	19,00 %	2.164,48 €	13.556,48 €
44	4.2. Geberit Silent-PP Rohr d56x3,2 L:3m	46,00	m	52,10 €	19,00 %	455,35 €	2.851,95 €
45	4.3. Geberit Silent-PP Rohr d75x3,6 L:3m	22,00	m	57,20 €	19,00 %	239,10 €	1.497,50 €
46	4.4. Geberit Silent-PP Rohr d90x5,5 L:3m	9,00	m	61,60 €	19,00 %	105,34 €	659,74 €
47	4.5. Geberit Silent-PP Rohr d110x6 L:3m	32,00	m	65,20 €	19,00 %	396,42 €	2.482,82 €
48	4.6. Anschluss an TW-Hausanschluss herstellen	1,00	Stk.	460,40 €	19,00 %	87,48 €	547,88 €
49	4.7. Rückspül-Schutzfilter nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628	1,00	Stk.	1.250,00 €	19,00 %	237,50 €	1.487,50 €
50	4.8. Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet.	1,00	Stk.	673,70 €	19,00 %	128,00 €	801,70 €
51	4.9. Sanpress-Rohr 28 mm	12,00	m	65,00 €	19,00 %	148,20 €	928,20 €
52	4.10. Steinwolle - Aluminiumkaschiert sD = 40mm, di = 28mm	12,00	m	21,40 €	19,00 %	48,79 €	305,59 €
53	4.11. Frostsichere Außenarmatur mit Bediengriff in Scharz, DN 15 Kemper Ausenwasserhahn	2,00	Stk.	400,00 €	19,00 %	152,00 €	952,00 €
54	4.12. Trennstation für Ausenwasseranlage	1,00	Stk.	1.426,00 €	19,00 %	270,94 €	1.696,94 €
55	4.13. Montageelement für Wand-WC, BH=112 cm, Sigma UP-Spülkasten	4,00	Stk.	315,00 €	19,00 %	239,40 €	1.499,40 €

ANGEBOT

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
56	4.14. Montageelement für Waschtisch, BH=112 cm, mit WZ-Strecken,	4,00	Stk.	220,00 €	19,00 %	167,20 €	1.047,20 €
57	4.15. BWT Industrieenthärter Rondomat Duo	1,00	Stk.	4.270,00 €	19,00 %	811,30 €	5.081,30 €
58	4.16. Geberit Betätigungsplatte SIGMA01 matt-chrom, 2-Mengen-Spülung - 115770JQ5	4,00	Stk.	146,00 €	19,00 %	110,96 €	694,96 €
59	4.17. Geberit iCon NEU Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, Ausführung kurz weiß matt	4,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	447,64 €	2.803,64 €
60	4.18. Wandwaschbecken PB2035 aus Mineralguss Weiß matt mit Siphon	1,00	Stk.	579,00 €	19,00 %	110,01 €	689,01 €
61	4.20.1. Wachtisch TUG 71	1,00	Stk.	589,00 €	19,00 %	111,91 €	700,91 €
62	4.20.2 UP Körper für WT mischer Hansgrohe	4,00	Stk.	242,00 €	19,00 %	183,92 €	1.151,92 €
63	4.20.3. HG 2-Loch Waschtischmischer-Unterputz Vernis Shape F-Set chrom	4,00	Stk.	245,00 €	19,00 %	186,20 €	1.166,20 €
64	4.21. Waschmaschinenanschluss	2,00	Stk.	170,00 €	19,00 %	64,60 €	404,60 €
65	4.23. DALLMER Duschrinne CeraLine Nano W 1000 mm, DN 50 DALLMER Duschrinne CeraLine W 1000 Linienentwässerung aus Edelstahl 1.4301 für die Montage an der Wand. Mit höhenverstellbaren Justierschrauben für Abdeckungen 1000 x 40 mm. Rinnenkörper mit Selbstreinigungseffekt durch innenliegendes Gefälle, Einbaumaße 1100 mm x 124 mm. Mit 50 mm breitem, besandetem Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534, schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, schallentkoppelnden Wandbefestigungen, Schalldämmband, Butyldichtband, Bauschutz, Fliesenanschlag zur gleichmäßigen Fliesenverlegung, vormontiertem Ablaufgehäuse aus PP, Ablaufstutzen DN 50 seitlich mit Kugelgelenk 0-15 Grad , Geruch- und Reinigungsverschluß.	3,00	Stk.	379,00 €	19,00 %	216,03 €	1.353,03 €
66	4.24. Dallmer Abdeckung CERALINE INDIVIDUELL, edelstahl, 1000 mm, Art. 520760	3,00	Stk.	204,90 €	19,00 %	116,79 €	731,49 €
67	4.25. hansgrohe iBox universal 2 -	5,00	Stk.	235,20 €	19,00 %	223,44 €	1.399,44 €

ANGEBOT

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
68	Grundkörper für alle hansgrohe Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets (Unt 4.26.1. DU Kopfbrause D400, Eckig, Rain Chrom HG Farbset Thermostat ShowerSelect S verchr f.2 Verbraucher, Brauseschlauch Isiflex'B 125cm verchromt Hansgr., Handbrause Croma Select S Multi DN15 weiss/verchr.m.3 Strahlarten Hansgr., Wandanschlussbogen WAB Fixfit Porter S mit RV mit Brausehalter chrom hansgrohe	3,00	Stk.	1.308,81 €	19,00 %	746,02 €	4.672,45 €
69	4.26..2. HG Thermostat für Badewanne mit Handbrause	2,00	Stk.	899,00 €	19,00 %	341,62 €	2.139,62 €
70	4.28 Freistehende Badewanne	2,00	Stk.	2.300,00 €	19,00 %	874,00 €	5.474,00 €
71	4.30. Handuchhacken	6,00	Stk.	34,00 €	19,00 %	38,76 €	242,76 €
72	4.31. Handuchhalter	6,00	Stk.	134,00 €	19,00 %	152,76 €	956,76 €
Zwischensumme						**9.576,16 €**	**59.976,99 €**
5. Diverses							
73	5.1. Doyma Dichtung DN 100	6,00	Stk.	174,00 €	19,00 %	198,36 €	1.242,36 €
74	5.2. Monteurstunden	1,00	h	65,00 €	19,00 %	12,35 €	77,35 €
Zwischensumme						**210,71 €**	**1.319,71 €**

Nettobetrag	**130.418,97 €**
USt. 19,00 %	**24.779,60 €**
Gesamt	**155.198,57 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 282
Angebotsdatum: 12. Okt. 2025
Gültig bis: 12. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

NACHTRAGSANGEBOT NR. 2

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Legen von Versorgungsleitungen im Erdbereich Trinkwasser und Abwasser

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1. Schmutzwasser							
1	1.1. KG 1.1. Wavin - Rohr - DN:100 Außendurchmesser: 110 mm Baulängen: 500 bis 2000 mm Rohrschelle mit Gummieinlage liefern und montieren	32,00	m	43,90 €	19,00 %	266,91 €	1.671,71 €
2	1.2. KG WavinL-Bogen, DN:100, 87°, 45° wie oben beschrieben liefern und montieren	18,00	Stk.	53,30 €	19,00 %	182,29 €	1.141,69 €
3	1.3. KG Wavin - Rohr - DN:125 Außendurchmesser: 135 mm Baulängen: 500 bis 2000 mm Rohrschelle mit Gummieinlage liefern und montieren	32,00	m	51,20 €	19,00 %	311,30 €	1.949,70 €
4	1.4. KG WavinL-Bogen, 45°, 87° DN 125 wie oben beschrieben liefern und montieren	4,00	Stk.	59,70 €	19,00 %	45,37 €	284,17 €
2. Trinkwasser							
5	2.1. aduxa Druckrohr PE100RC 32x3,0 SDR11 TW schwarz, mit blauer Außenschicht 100 m	54,00	m	34,30 €	19,00 %	351,92 €	2.204,12 €
6	2.2. T-Stück 32x32x32mm Serie18 Plasson PP für Wasser zum Klemmen	1,00	Stk.	35,60 €	19,00 %	6,76 €	42,36 €
7	2.3. Reduzierkupplung 32x25mm Serie18	2,00	Stk.	29,90 €	19,00 %	11,36 €	71,16 €

NACHTRAGSANGEBOT NR. 2

LEANS Tech GmbH

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
8	Plasson PP für Wasser zum Klemmen 2.4. aduxa Druckrohr PE100RC 25x2,3 SDR11 TW schwarz, mit blauer Außenschicht 100m	22,00	m	28,80 €	19,00 %	120,38 €	753,98 €

Nettobetrag	**6.822,60 €**
USt. 19,00 %	**1.296,29 €**
Gesamt	**8.118,89 €**

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin **HR-Nr** HRB 249080 B **USt-IdNr.** DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de **Tel.** +491708280836 **Website** www.leanstech-gmbh.de

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 216
Angebotsdatum: 21. Okt. 2025
Gültig bis: 21. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

NACHTRAGSANGEBOT NR. 1

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	1.1. Verstärkungen Liefern und Montieren für Versorgungsleitungen, Unterputzkörper und Waschbeckenaufhängung.	75,00	Stk.	23,90 €	19,00 %	340,58 €	2.133,08 €
2	1.2. Bettonwand Öffnung herstellen im UG B780xH2410xT220	1,00	pschl.	1.600,00 €	19,00 %	304,00 €	1.904,00 €
3	1.3. GES 316 UP-Körper f.WT-Wand-EHM m.Ausl Auslauf immer links G1/2" Edelst.matt	4,00	Stk.	316,70 €	19,00 %	240,69 €	1.507,49 €
4	1.4. Fertigmon.-Set 316 Flessa f.WT-Wand-EHM Ausl.171-201mm n. EB-Tiefe UP, 239	4,00	Stk.	320,11 €	19,00 %	243,28 €	1.523,72 €
2.1. Beschädigung der Dämmung (Abzug)							
5	2.1. Instandsetzen der Daäämmung im eingangsbereich	1,00	pschl.	-1.569,99 €	19,00 %	-298,30 €	-1.868,29 €

Nettobetrag	**4.369,75 €**
USt. 19,00 %	**830,25 €**
Gesamt	**5.200,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-28
Rechnungsdatum:	20. Mai 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	25. Mai 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

1. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 1.ABSCHLAGSRECHNUNG	20. Mai 2025	1,00	pschl.	37.815,13 €	19,00 %	7.184,87 €	37.815,13 €	45.000,00 €

Nettobetrag	**37.815,13 €**
USt. 19,00 %	**7.184,87 €**
Gesamtsumme	**45.000,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-35
Rechnungsdatum:	11. Juni 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	16. Juni 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

2. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 2.ABSCHLAGSRECHNUNG	11. Juni 2025	1,00	pschl.	50.420,17 €	19,00 %	9.579,83 €	50.420,17 €	60.000,00 €

Nettobetrag	**50.420,17 €**
USt. 19,00 %	**9.579,83 €**
Gesamtsumme	**60.000,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-37
Rechnungsdatum:	1. Juli 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	6. Juli 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

3. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 3.ABSCHLAGSRECHNUNG	11. Juni 2025	1,00	pschl.	37.815,13 €	19,00 %	7.184,87 €	37.815,13 €	45.000,00 €

Nettobetrag	**37.815,13 €**
USt. 19,00 %	**7.184,87 €**
Gesamtsumme	**45.000,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-43
Rechnungsdatum:	24. Juli 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	29. Juli 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

4. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
12.07.2025-24.07.2025

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 4.ABSCHLAGSRECHNUNG	24. Juli 2025	1,00	pschl.	50.420,17 €	19,00 %	9.579,83 €	50.420,17 €	60.000,00 €

Nettobetrag	**50.420,17 €**
USt. 19,00 %	**9.579,83 €**
Gesamtsumme	**60.000,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-69
Rechnungsdatum:	12. Okt. 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	17. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

5. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

24.07.2025-12.10.2025

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 5.ABSCHLAGSRECHNUNG	12. Okt 2025	1,00	pschl.	37.815,13 €	19,00 %	7.184,87 €	37.815,13 €	45.000,00 €

Nettobetrag	**37.815,13 €**
USt. 19,00 %	**7.184,87 €**
Gesamtsumme	**45.000,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-70
Rechnungsdatum:	12. Okt. 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	17. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

Nachtragsrechnung

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
12.06.2025-12.10.2025
Nachragsrechnung

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. Nachtrag 1	12. Juni 2025	1,00	pschl.	8.443,74 €	19,00 %	1.604,31 €	8.443,74 €	10.048,05 €
1.2. Nachtrag 2	12. Okt. 2025	1,00	Stk.	6.822,60 €	19,00 %	1.296,29 €	6.822,60 €	8.118,89 €

Nettobetrag	**15.266,34 €**
USt. 19,00 %	**2.900,60 €**
Gesamtsumme	**18.166,94 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

LEANS Tech GmbH

Rechnungsnummer:	2025-70
Rechnungsdatum:	12. Okt. 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	17. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

6.AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
12.06.2025-12.10.2025
Nachragsrechnung

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. Nachtrag 1	12. Juni 2025	1,00	pschl.	4.369,75€	19,00 %	830,25 €	4.369,75 €	5.200,00 €
1.2. Nachtrag 2	12. Okt. 2025	1,00	Stk.	6.822,60 €	19,00 %	1.296,29 €	6.822,60 €	8.118,89 €

Nettobetrag	11.192,34 €
USt. 19,00 %	2.126,55 €
Gesamtsumme	**13.318,89 €**

CREST

RECHNUNGSPRÜFBLATT

Zuordnung

Bauvorhaben:	Liesborner Weg 19 Neubau, Berlin	*Rechnungssteller:*	LEANS Tech GmbH
Gesellschaft:	CREST Living GmbH & Co.KG	*Rechnungsdatum:*	12.10.2025
Kostenstelle:	16	*Eingangsdatum:*	12.10.2025
Kostengruppe:	421	*Leistungszeitraum:*	September 25

Prüfung

Prüfer:	L.Stockmaier	*sachlich am:*	15.10.2025
Freistellungsbesch. gültig bis	02.07.2026	*rechnerisch am:*	15.10.2025

Rechnungsinfo

Rechnungsart:	6.Abschlagsrechnung

Rechnungsinhalt:	2025-70 - Nachtrag für Tiefbauarbeiten (Wasser und Abwasser)

Zahlungsinfo

Rechnungsbetrag (-zuwachs) netto:	12.022,60 €
Kürzungen netto:	0,00 €
Rechnungsbetrag (-zuwachs) freigegeben:	12.022,60 €

Nachlass	- €
Zwischensumme netto	12.022,60 €

Bauumlagen

Kosten d. Baubeschilderung	0,05%	6,01 €
Anschlüsse Baustrom/Wasser	0,05%	6,01 €
Verbrauch Baustrom/Wasser	0,05%	6,01 €
Sanitäreinrichtungen	0,05%	6,01 €
Entsorgungen Bauabfälle/Bauschutt		- €
Kosten d. Baubewachung		- €
Kosten für Versicherungen	0,05%	6,01 €
Bauumlagen gesamt	0,25%	30,06 €

Zwischensumme netto	11.992,54 €
MwSt. 19 %	2.278,58 €
Zwischensumme brutto	14.271,13 €

Sicherheitseinbehalt	10,00%	1.427,11 €

freigegebener Zahlbetrag brutto:	12.844,01 €

Zahlbetrag abzügl. Skonto:	

Skontoregelung: 5% -> 2WT; 3% -> 7WT; 2% -> 10WT

i.A.

Unterschrift Rechnungsprüfer

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

LEANS Tech
GmbH

Rechnungsnummer:	2025-70
Rechnungsdatum:	12. Okt. 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	17. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

Nachtragsrechnung (6. AR)

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
12.06.2025-12.10.2025
Nachragsrechnung

→ Angepasst gem. Nachtrag 01!

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
				5.200,-			5.200,-	6.188,48,-
1.1. Nachtrag 1	12. Juni 2025	1,00	pschl.	~~8.443,74 €~~	19,00 %	~~1.604,31 €~~	~~8.443,74 €~~	~~10.048,05 €~~
1.2. Nachtrag 2	12. Okt. 2025	1,00	Stk.	6.822,60 €	19,00 %	1.296,29 €	6.822,60 €	8.118,89 €

12.022,60,-
2.284,23,-
14.306,89,-

Nettobetrag	**15.266,34 €**
USt. 19,00 %	**2.900,60 €**
Gesamtsumme	**18.166,94 €**

LEANS Tech
GmbH

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 216
Angebotsdatum: 12. Juni 2025
Gültig bis: 12. Juni 2025

Living
CREST ~~Investment~~ GmbH & Co. UG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

NACHTRAGSANGEBOT NR. 1

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	1.1. Verstärkungen Liefern und Montieren für Versorgungsleitungen, Unterputzkörper und Waschbeckenaufhängung.	75,00	Stk.	23,90 €	19,00 %	340,58 €	2.133,08 €
2	1.2. Bettonwand Öffnung herstellen im UG B780xH2410xT220	1,00	pschl.	1.600,00 €	19,00 %	304,00 €	1.904,00 €
~~3~~	~~1.3.1. COSMO eCARBON 2.0 unsichtbarer Bad-HK inkl. Regelung 230V,Fühler,Trafo,Kabel~~	~~6,00~~	~~Stk.~~	~~679,00 €~~	~~19,00 %~~	~~774,06 €~~	~~4.848,06 €~~
	besorgt Marcus!						
4	1.3.2. GES 316 UP-Körper f.WT-Wand-EHM m.Ausl Auslauf immer links G1/2" Edelst.matt	4,00	Stk.	316,70 €	19,00 %	240,69 €	1.507,49 €
5	1.4.3. Fertigmon.-Set 316 Flessa f.WT-Wand-EHM Ausl.171-201mm n. EB-Tiefe UP, 239	4,00	Stk.	320,11 €	19,00 %	243,28 €	1.523,72 €
2.1. Beschädigung der Dämmung (Abzug)							
6	2.1. Instandsetzen der Daäämmung im eingangsbereich	1,00	pschl.	-1.570,00 €	19,00 %	-298,30 €	-1.868,30 €

netto 5.200,40,-
brutto 6.188,48,-

CREST
— Living GmbH & Co KG —
Liesborner Weg 19 | 13507 Berlin
Tel.: +49 30/ 54 73 48 13 | Fax: +49 30/ 54 73 48 15

Bestätigt zu den Konditionen des Hauptauftrages vom 15.05.25

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

LEANS Tech GmbH

Rechnungsnummer:	2025-79
Rechnungsdatum:	21. Okt. 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	26. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

7. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
12.10.2025-21.10.2025

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 7.ABSCHLAGSRECHNUNG	24. Juli 2025	1,00	pschl.	25.210,08 €	19,00 %	4.789,92 €	25.210,08 €	30.000,00 €

Nettobetrag	**25.210,08 €**
USt. 19,00 %	**4.789,92 €**
Gesamtsumme	**30.000,00 €**

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2025-98
Rechnungsdatum:	16. Dez. 2025
Zahlungsbedingungen:	5 Tage
Fälligkeitsdatum:	21. Dez. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

8. AR

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
22.10.2025-16.12.2025

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. 8.ABSCHLAGSRECHNUNG	16. Dez. 2025	1,00	pschl.	9.243,70 €	19,00 %	1.756,30 €	9.243,70 €	11.000,00 €

Nettobetrag	**9.243,70 €**
USt. 19,00 %	**1.756,30 €**
Gesamtsumme	**11.000,00 €**