LEANS Tech GmbH

LEANS Tech GmbH – Berlepschstr. 165 – 14165 Berlin

CREST Living GmbH & Co. KG

Liesborner Weg 19

13507 Berlin

FACHBAULEITERERKLÄRUNG | TGA

Bauvorhaben: Liesborner Weg 19 a und b, 13507 Berlin (Neubau Butterfly Houses)
Auftragsnummer: 20250418_#
Bauherr: CREST Living GmbH & Co. KG
Gewerke: Heizung inkl. Wärmepumpe und FBH, Sanitär, Lüftung, Klima
Fachbauleiter: Semir Redzic, Geschäftsführer LEANS Tech GmbH

Ich war für die oben genannten Gewerke als Fachbauleiter tätig und habe die Ausführung dieser Arbeiten überwacht.

Ich erkläre, dass die Arbeiten nach den Ausführungsunterlagen des Auftraggebers, den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Bauordnung für Berlin, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach den Herstellerangaben ausgeführt wurden.

Folgende Prüfungen und Arbeiten wurden durchgeführt:

☒ Dichtheitsprüfung und Spülung der Trinkwasserinstallation (DIN EN 806-4)
☒ Druckprüfung der Heizungsanlage und der Fußbodenheizung (DIN EN 1264-4)
☒ Befüllung mit aufbereitetem Heizungswasser, Entlüftung, Einregulierung und Aufheizen
☒ Dichtheitsprüfung der Kältemittelleitungen und Inbetriebnahme der Klimaanlagen
☒ Inbetriebnahme der Wärmepumpen
☒ Funktionsprüfung der Lüftung; Brandschutz-Deckenschott nach Zulassung eingebaut
☒ Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers

Die zugehörigen Protokolle liegen dem Bauherrn vor oder werden nachgereicht.

Berlin, den 19.10.2026

Unterschrift / Firmenstempel

Semir Redzic
Fachbauleiter